

Maksuerätaulukko

Projektin nimi		Tilaaja		Laatija		
Maunun koulun laajennus ja saneeraus		Ruskon kunta		Urakoitsija/ MH		
Urakoitsija		Pvm.				
Peab Oy		7.4.2021				
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	sis. alv 24 %	1 = laskutettu	laskutus alv 0%	lasku pvm
1	sopimus on allekirjoitettu, työt aloitettu, vakuutukset otettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty	127 750,00	158 410,00	1	127 750,00	14.4.2021
2	pintamaat on poistettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	29.4.2021
3	rakennuspohjan maanleikkaustyöt on pääosin tehty	18 000,00	22 320,00	1	18 000,00	29.4.2021
4	vesijohto siirretty	15 000,00	18 600,00		0,00	
5	paalutus on tehty	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	29.4.2021
6	anturat on laudoitettu	17 000,00	21 080,00	1	17 000,00	29.4.2021
7	sokkelit on asennettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	12.5.2021
8	laajennuksen pohjaviemärit ja radonputki asennettu	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	12.5.2021
9	pohjalaatta valettu	20 000,00	24 800,00		0,00	
10	1. krs seinäelementit asennettu	24 000,00	29 760,00		0,00	
11	1. krs holvin ontelolaatat asennettu	21 000,00	26 040,00		0,00	
12	2. krs seinäelementit asennettu	24 000,00	29 760,00		0,00	
13	2. krs holvin ontelolaatat asennettu	21 000,00	26 040,00		0,00	
14	vesikaton aluskate asennettu	27 000,00	33 480,00		0,00	
15	kattoristikot asennettu	30 000,00	37 200,00		0,00	
16	kun sääsuoja asennettu	27 000,00	33 480,00		0,00	
17	laajennusosan ikkunat asennettu	34 000,00	42 160,00		0,00	
18	AKO seinät 50 % asennettu	26 000,00	32 240,00		0,00	
19	AKO seinät asennettu	26 000,00	32 240,00		0,00	
20	1. krs pintalattia valettu	16 000,00	19 840,00		0,00	
21	2. krs pintalattia valettu	16 000,00	19 840,00		0,00	
22	1. krs pintalattia hiottu	10 000,00	12 400,00		0,00	
23	2. krs pintalattia hiottu	10 000,00	12 400,00		0,00	
24	seinät on pintasoitetu	26 000,00	32 240,00		0,00	
25	IV-konehuone asennusvalmis	40 000,00	49 600,00		0,00	
26	seinät on pintamaalattu	30 000,00	37 200,00		0,00	
27	patterit asennettu	30 000,00	37 200,00		0,00	
28	sähkökeskukset asennettu	25 000,00	31 000,00		0,00	
29	kaapelireiitit valmiit	22 000,00	27 280,00		0,00	
30	puhallusvilla on asennettu	25 000,00	31 000,00		0,00	
31	JS-muuraus 50 % tehty	31 000,00	38 440,00		0,00	
32	JS-muuraus tehty	30 000,00	37 200,00		0,00	
33	Rakennuksen ulkokuori valmis	12 000,00	14 880,00		0,00	
34	poistumistieporras asennettu	18 000,00	22 320,00		0,00	
35	alakatot 50 % tehty	26 000,00	32 240,00		0,00	
36	alakatot pääosin valmiit	20 000,00	24 800,00		0,00	
37	kalusteet on asennettu	32 000,00	39 680,00		0,00	
38	Piha-alue käyttöön otettavissa 1. vaiheen osalta	25 000,00	31 000,00		0,00	
39	valmius saavutettu toimintakokeille	25 000,00	31 000,00		0,00	
40	toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset tehty	25 000,00	31 000,00		0,00	
41	1 krs purkutöistä 50 % tehty	15 000,00	18 600,00		0,00	

42	1 krs purkutytöt tehty	30 000,00	37 200,00	0,00
43	2 krs purkutöistä 50 % tehty	15 000,00	18 600,00	0,00
44	2 krs purkutytöt tehty	30 000,00	37 200,00	0,00
45	1 krs seinäpaikkaukset tehty	27 000,00	33 480,00	0,00
46	1 krs huoltomaalaukset pääosin valmiit	22 000,00	27 280,00	0,00
47	1 krs lattiamatoista 50 % asennettu	22 000,00	27 280,00	0,00
48	1 krs lattiamatot asennettu	24 000,00	29 760,00	0,00
49	2krs lattiamatoista 50% asennettu	22 000,00	27 280,00	0,00
50	2 krs lattiamatot asennettu	24 000,00	29 760,00	0,00
51	IV-päätelaitteet vaihdettu	35 000,00	43 400,00	0,00
52	1 krs kalusteet asennettu	33 000,00	40 920,00	0,00
53	2krs kalusteet asennettu	33 000,00	40 920,00	0,00
54	ikkunat huoltomaalattu	27 000,00	33 480,00	0,00
55	tiiliseinien kuivajäähallus tehty	21 000,00	26 040,00	0,00
56	1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu	28 000,00	34 720,00	0,00
57	2krs ryhmäkeskukset vaihdettu	28 000,00	34 720,00	0,00
58	kaapelireiitit valmiit	21 000,00	26 040,00	0,00
59	1krs alakatot 50 % asennettu	26 000,00	32 240,00	0,00
60	1 krs alakatot pääosin valmiit	30 000,00	37 200,00	0,00
61	2 krs alakatot 50% asennettu	26 000,00	32 240,00	0,00
62	2 krs alakatot pääosin valmiit	30 000,00	37 200,00	0,00
63	2 krs seinäpaikkaukset tehty	26 000,00	32 240,00	0,00
64	2 krs huoltomaalaukset tehty	22 000,00	27 280,00	0,00
65	1 krs oviasennukset tehty	22 000,00	27 280,00	0,00
66	2 krs oviasennukset tehty	22 000,00	27 280,00	0,00
67	vesikalusteet vaihdettu	17 000,00	21 080,00	0,00
68	valmius saavutettu toimintakokeille	25 000,00	31 000,00	0,00
69	toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset voivat tehty	25 000,00	31 000,00	0,00
70	1. ja 2. vaiheen osavastaanotto pidetty ja puutteet korjattu	30 000,00	37 200,00	0,00
71	1 krs purkutöistä 50 % tehty	14 000,00	17 360,00	0,00
72	1 krs purkutytöt tehty	19 000,00	23 560,00	0,00
73	2 krs purkutöistä 50 % tehty	14 000,00	17 360,00	0,00
74	2 krs purkutytöt tehty	19 000,00	23 560,00	0,00
75	1 krs seinäpaikkaukset tehty	22 000,00	27 280,00	0,00
76	1 krs huoltomaalaukset tehty	15 000,00	18 600,00	0,00
77	1 krs lattiamatoista 50 % asennettu	19 000,00	23 560,00	0,00
78	1 krs lattiamatot asennettu	19 000,00	23 560,00	0,00
79	2krs lattiamatoista 50% asennettu	19 000,00	23 560,00	0,00
80	2 krs lattiamatot asennettu	19 000,00	23 560,00	0,00
81	IV-päätelaitteet vaihdettu	20 000,00	24 800,00	0,00
82	1 krs kalusteet asennettu	20 000,00	24 800,00	0,00
83	2krs kalusteet asennettu	20 000,00	24 800,00	0,00
84	ikkunat huoltomaalattu	20 000,00	24 800,00	0,00
85	tiiliseinien kuivajäähallus tehty	15 000,00	18 600,00	0,00
86	1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu	18 000,00	22 320,00	0,00
87	2krs ryhmäkeskukset vaihdettu	18 000,00	22 320,00	0,00
88	kaapelireiitit valmiit	15 000,00	18 600,00	0,00
89	1krs alakatot 50 % asennettu	17 500,00	21 700,00	0,00
90	1 krs alakatot pääosin valmiit	17 500,00	21 700,00	0,00
91	2 krs alakatot 50% asennettu	17 500,00	21 700,00	0,00
92	2 krs alakatot pääosin valmiit	17 500,00	21 700,00	0,00

