

## **Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen kuukausiraportti 20.5.2021**

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Huhtikuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne: Työmaa on perustettu, laajennusosan maanleikkaus on tehty, paalutus on tehty, liitoskohdan purkutyöt on tehty, Salaoja- ja viemäriasennukset käynnissä, Maankaivuutyöt ja täytöt ovat käynnissä, Sokkelielementit asennettu, Alapohjan raudoitus ja valu viikolla 20, 1. krs runkotyöt alkavat viikolla 21.

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 1 esitellään tarvittaessa kokouksessa, ja lähetetään lautakunnan/kh:n jäsenille etukäteen tutustuttavaksi.

TMK 2 pidetään 25.5.2021 klo 13.00 ja TMK 3 22.6.2021 klo 13.00

Ohjausryhmä on kokoontunut 19.5.2020

Lisä ja muutostyöt, jotka olivat ohjausryhmän käsittelyssä

Tarjous 1 Maakaapeleiden katkaisu ja niputus kaivannossa, Ruskotaloon menevien kaapelien siirto. on hyväksytty

Tarjous 2 Rasvaviemärin tarkastuskaivopakettin lisäys, on hyväksytty

Tarjous 3 Korkeopäselvyydet rak- ja ark-kuvissa, pyydetään lisäselvityksiä ja neuvotellaan suunnittelijoiden kanssa.

Tarjous 4 Salaojien persusvesikaivon lisäys, on hyväksytty

Tarjous 5 Lisäpaalumetrit, YSE98 mukainen ja yleinen käytäntö, valvoja tekee tarkistusmittauksen, on hyväksytty

Tarjous 6 Patolevyn asennus/ vanhat sokkelit urakka-alueella, on hyväksytty

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 19.5.2021 on 237 750,00 eli 9,3 % kokonaissummasta. Lisätyöt ovat käsitelty 19.5.2020 ohjausryhmässä, eikä ole vielä lisätyölaskutusta, 19.5.2020 hyväksytyt lisätyölaskut ovat seuraavassa raportissa.

Omien hankintojen kuluja kirjataan ja niiden talousraportointi lisätään jatkossa liitteenä.