

Projekt, urakkaosa Ketunluolan kunnallistekniikan rakentaminen Vaihe 1				Laatija Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy/ MH		
Tilaaja Ruskon kunta				Pvm. 10.12.2024		
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 25,5 %)	1 = laskutettu	laskutus	lasku pvm
1	kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus luovutettu ja työt aloitettu	10 500,00 €	13 177,50	1	10 500,00	30.12.2024
2	Kun kuhilastien pyörätien maaleikkaus ja jakava on tehty	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	24.1.2025
3	Kun 1/2 kuhilastien maaleikkaus ja jakava on tehty	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	18.2.2025
4	Kun 2/2 kuhilastien maaleikkaus ja jakava on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
5	Kun pumpaamo on asennettu	10 000,00 €	12 550,00		0,00	
6	kun 1/2 kuhilastien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	24.1.2025
7	kun 2/2 kuhilastien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	11.3.2025
8	kun 1/2 Morrakontien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	24.1.2025
9	kun 2/2 Morrakontien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	11.3.2025
10	kun1/2 Repolaisentien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	18.2.2025
11	kun 2/2 Repolaisentien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	18.2.2025
12	Kun 1/2 Morrakontien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	18.2.2025
13	Kun 2/2 Morrakontien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
14	Kun 1/2 Repolaisentien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	18.2.2025
15	Kun 2/2 Repolaisentien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
16	Kun 1/3 kantavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
17	Kun 2/3 kantavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
18	Kun 3/3 kantavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
19	Kun 1/2 kulutus kerroksista on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
20	Kun 2/2 kulutus kerroksista on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
21	Kun 1/2 valaisinjalustoita on asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
22	Kun 2/2 valaisinjalustoita on asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
23	Kun kadun alittavat suoja putket on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
24	Kun liikennemerkkit on asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
25	Kun 1/2 putkista ja kaivoista on työmaalla	22 000,00 €	27 610,00	1	22 000,00	30.12.2024
26	Kun 2/2 putkista ja kaivoista on työmaalla	23 127,40 €	29 024,89	1	23 127,40	24.1.2025
25	Kun työ on valmis ja vastaanotettu	21 958,60 €	27 558,04		0,00	
YHTEENSÄ		219 586,00	275 580,43		115 627,40	

lisä- ja muutostyöt						
1	Nummisvuorentien laskuojan perkaus	2 700,00	3 388,50	1	2 700,00	11.3.2025
2	Kuhilastien laskuojan perkaus	2 200,00	2 761,00	1	2 200,00	11.3.2025
3	LADON PURKU JA POISKULJETUS,	7 000,00	8 785,00		0,00	
4	AP TONTIN TONTTIHAARA PL. 60	3 701,80	4645,76	1	3 701,80	11.3.2025
5	JAKAVAN KERROKSEN NOSTO KUHILASTIE PLV. 0-100 0,2m	3 740,00	4693,70		0,00	
6	Valaistuskaapeleiden kaivannon teko sekä valaistuskaapelin asennus	10 880,00	13654,40		0,00	
7	Virtausmittarikaivon kaapelin asennus	440,00	552,20		0,00	
8	Valaisinylivään ja -jalustan siirto kevyt väylän edestä Levolantie	2 100,00	2635,50		0,00	
9	Ap-tontin liittymän rakentaminen(HYLÄTTY)	5 700,00	7153,50		0,00	
10					0,00	
11					0,00	

12					0,00	
	projektin lisä- ja muutostyöt yhteensä	32 761,80	40 297,01		8 601,80	

projekti sopimussumma yhteensä	219 586,00	272 286,64
--------------------------------	------------	------------

projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	115 627,40	142 221,70
--	------------	------------

Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	252 347,80	312 911,27
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	124 229,20	152 801,92