

Projektin kuvaus		Laatija				
Ketunluolan kunnallistekniikan rakentaminen Vaihe 1		Maanrakennus ja kuljetus Nylund Oy/ MH				
Tilaaaja		Pvm.				
Ruskon kunta		10.12.2024				
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 25,5 %)	1 = laskutettu	laskutus	lasku pvm
1	kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuus luovutettu ja työt aloitettu	10 500,00 €	13 177,50	1	10 500,00	30.12.2024
2	Kun kuhilastien pyörätien maaleikkaus ja jakava on tehty	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	24.1.2025
3	Kun 1/2 kuhilastien maaleikkaus ja jakava on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
4	Kun 2/2 kuhilastien maaleikkaus ja jakava on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
5	Kun pumpaamo on asennettu	10 000,00 €	12 550,00		0,00	
6	kun 1/2 kuhilastien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	24.1.2025
7	kun 2/2 kuhilastien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
8	kun 1/2 Morrakontien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00	1	6 000,00	24.1.2025
9	kun 2/2 Morrakontien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
10	kun1/2 Repolaisientien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
11	kun 2/2 Repolaisientien putkista ja kaivoista asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
12	Kun 1/2 Morrakontien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
13	Kun 2/2 Morrakontien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
14	Kun 1/2 Repolaisientien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
15	Kun 2/2 Repolaisientien maaleikkauksesta ja jakavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
16	Kun 1/3 kantavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
17	Kun 2/3 kantavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
18	Kun 3/3 kantavasta on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
19	Kun 1/2 kulutus kerroksista on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
20	Kun 2/2 kulutus kerroksista on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
21	Kun 1/2 valaisinjalustoita on asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
22	Kun 2/2 valaisinjalustoita on asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
23	Kun kadun alittavat suoja putket on tehty	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
24	Kun liikennemerkit on asennettu	6 000,00 €	7 530,00		0,00	
25	Kun 1/2 putkista ja kaivoista on työmaalla	22 000,00 €	27 610,00	1	22 000,00	30.12.2024
26	Kun 2/2 putkista ja kaivoista on työmaalla	23 127,40 €	29 024,89	1	23 127,40	24.1.2025
25	Kun työ on valmis ja vastaanotettu	21 958,60 €	27 558,04		0,00	
YHTEENSÄ		219 586,00	275 580,43		73 627,40	

lisätyöt						
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
10					0,00	
					0,00	

					0,00
	projektin lisätyöt yhteensä	0,00	0,00		0,00

projekti sopimussumma yhteensä	219 586,00	272 286,64
projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	73 627,40	90 561,70
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	219 586,00	272 286,64
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	73 627,40	90 561,70