



RUSKON KUNTA
Tekninen osasto

MAKSUERÄTAULUKKO

Projektin, urakkaosa				Laatija		
Valkiuvooren kunnallistekniikan rakentaminen Vaihe 3				Urakoitsija/ MH		
Tilaaaja				Pvm.		
Ruskon kunta				17.9.2022		
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 24 %)	1 = laskutettu	laskutus	lasku pvm
Vaihe 3						
1	Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työaikainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu	21 200,00 €	26 288,00	1	21 200,00	27.6.2022
2	Pintamaan poisto	36 050,00 €	44 702,00	1	36 050,00	22.7.2022
3	Louhinta	32 000,00 €	39 680,00		0,00	
4	Putkilinjat 20%	32 600,00 €	40 424,00	1	32 600,00	9.12.2022
5	Putkilinjat 40%	32 600,00 €	40 424,00	1	32 600,00	19.12.2022
6	Putkilinjat 60 %	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
7	Putkilinjat 80%	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
8	Putkilinjat 100%	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
9	Jakava kerros 50%	36 050,00 €	44 702,00		0,00	
10	Jakava kerros 100%	36 050,00 €	44 702,00		0,00	
11	Kantava kerros	36 050,00 €	44 702,00		0,00	
12	Viimeistelytyöt	21 200,00 €	26 288,00		0,00	
13	Kun urakka on vastaanotettu ja takuajan vakuus jätetty	42 400,00 €	52 576,00		0,00	
YHTEENSÄ		424 000,00	525 760,00		122 450,00	

lisätyöt

1			0,00		0,00	
2			0,00		0,00	
3			0,00		0,00	
4			0,00		0,00	
5			0,00		0,00	
6			0,00		0,00	
7			0,00		0,00	
8			0,00		0,00	
9			0,00		0,00	
10			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
projektin lisätyöt yhteensä		0,00	0,00		0,00	

projekti sopimussumma yhteensä	424 000,00	521 520,00
projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	122 450,00	150 613,50
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	424 000,00	521 520,00
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	122 450,00	150 613,50
Laskuttamatta sisältää myös lisätyöt	301 550,00	370 906,50
Suunnitelmamuutoksien vaikutusprosentti	0,00 %	
Lisätyö prosentti	0,00 %	
Laskutus prosentti	28,88 %	
Muutos- ja lisätyö prosentti	0,00 %	