

Ruskon kunnantalo maksuerätaulukko osat B ja C

| Pääpiiri, urakointia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Laitaja       |                  | Urakoitsija/ MH   |                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Ruskon virastotalo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pvm.          |                  | 16.5.2025         |                         |
| Ruskon kunta         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                  |                   |                         |
| ERÄ                  | SELITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EUR (alv 0 %) | EUR (alv 25,5 %) | 1 =<br>laskutettu | laskutus<br>lasku pvm   |
| 1                    | Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle, urakoitsijat ovat esittäneet rakennuttajalle voimassa olevista vakuutusista suoritettua maksutositteet ja muut vaaditut dokumentit, pyydetty työmaasuunnitelmat on toimitettu ja lyt on aloitettu sekä työn aloitukseen liittyvät toimenpiteet hoidettu | 182 950,00    | 229 602,25       | 1                 | 182 950,00<br>19.6.2025 |
| 2                    | Kun C osan kokonaan purettava rakennusosa on purettu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 38 150,00     | 47 878,25        | 1                 | 38 150,00<br>14.8.2025  |
| 3                    | Kun C osan rakennusalueen pintamaan poisto on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>4.9.2025   |
| 4                    | Kun C osan rakennuksen perustusten aluskaivu on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>4.9.2025   |
| 5                    | Kun C osan mod 1-4 teräspaalaus on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>25.9.2025  |
| 6                    | Kun C osan mod 5-10 teräspaalaus on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>25.9.2025  |
| 7                    | Kun C osan mod teräspaalaus on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>17.11.2025 |
| 8                    | Kun C osan kellarin perustukset on valettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>25.9.2025  |
| 9                    | Kun C osan kellarin perusmuurit on valettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>27.10.2025 |
| 10                   | Kun C osan ryömintätällaisen osan perustukset on valettu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>25.9.2025  |
| 11                   | Kun C osan ryömintätällaisen osan sokkelelementit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>27.10.2025 |
| 12                   | Kun C osan ryömintätällaisen osan alapohjan ontelolaatasto on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>27.10.2025 |
| 13                   | Kun C osan maanvaraisen osan perustukset on valettu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>3.11.2025  |
| 14                   | Kun C osan maanvaraisen osan sokkelelementit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>3.11.2025  |
| 15                   | Kun C osan maanvaraisen osan lattian EPS on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>3.11.2025  |
| 16                   | Kun C osan maanvaraisen osan lattia on raudollitettu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>17.11.2025 |
| 17                   | Kun C osan maanvaraisen osan lattia on valettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>17.11.2025 |
| 18                   | Kun C osan kellarin menevät porrastelementit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>17.11.2025 |
| 19                   | Kun C osan sokkelin vierustäytöt on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>28.12.2025 |
| 20                   | Kun C osan teräsrungosta 30 % on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>19.11.2025 |
| 21                   | Kun C osan teräsrungosta 60 % on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>1.12.2025  |
| 22                   | Kun C osan teräsrunko on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>30.1.2026  |
| 23                   | Kun C osan 1. krs paikallalevyluohvi on valettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>6.1.2026   |
| 24                   | Kun C osan 1. krs ontelolaatat on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>8.12.2025  |
| 25                   | Kun C osan 1. krs porrastelementit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>30.1.2026  |
| 26                   | Kun C osan pirtinäärirungon limapuupeikit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>26.12.2025 |
| 27                   | Kun C osan YP 3 limapuupeikit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>30.1.2026  |
| 28                   | Kun C osan muut YP kantavat puurakenteet on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>9.2.2026   |
| 29                   | Kun C osan US puurunkosta 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>30.1.2026  |
| 30                   | Kun C osan US puurunko on on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>26.3.2026  |
| 31                   | Kun C osan YP 4 kattorstikot on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>30.1.2026  |
| 32                   | Kun C osan sääsuoja on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>9.2.2026   |
| 33                   | Kun C osan sääsuoja on purettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>27.4.2026  |
| 34                   | Kun C osan puusalumiini-ikkunat on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>17.3.2026  |
| 35                   | Kun C osan US lämmöneristyksestä, höyrynsulusta ja tuulensuojalevytyksestä 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                         | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>26.3.2026  |
| 36                   | Kun C osan US lämmöneristyksestä, höyrynsulusta ja tuulensuojalevytyksen on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>27.4.2026  |
| 37                   | Kun C osan US sisäpuoliset levytykset on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00     | 18 825,00        | 1                 | 15 000,00<br>9.6.2026   |
| 38                   | Kun C osan YP 3 sekundäärirakenteet ja lämmöneristys on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00     | 18 825,00        | 1                 | 15 000,00<br>26.3.2026  |
| 39                   | Kun C osan katevaneroinnista on 50 % tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>17.3.2026  |
| 40                   | Kun C osan katevanerointi on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>26.3.2026  |
| 41                   | Kun C osan katepellityksestä on 50 % tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>26.3.2026  |
| 42                   | Kun C osan katepellitys on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>27.4.2026  |
| 43                   | Kun C osan julkisivurappauksen levytyksestä 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>26.3.2026  |
| 44                   | Kun C osan julkisivurappauksen levytyk on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>27.4.2026  |
| 45                   | Kun C osan julkisivurappaus on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>7.8.2026   |
| 46                   | Kun C osan pintalettoista 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>27.4.2026  |
| 47                   | Kun C osan pintalettit on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>15.5.2026  |
| 48                   | Kun C osan väliseinistä 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>31.5.2026  |
| 49                   | Kun C osan väliseinät on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>3.7.2026   |
| 50                   | Kun C osan AK 3 levytykset on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16 000,00     | 20 080,00        | 1                 | 16 000,00<br>25.8.2026  |
| 51                   | Kun C osan alakattorungot on tehty ja teknikkalevyt asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 12 550,00        |                   | 0,00                    |
| 52                   | Kun C osan alakattolevyt on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00      | 7 530,00         |                   | 0,00                    |
| 53                   | Kun C osan seinä- ja kattopintojen lasioitetyt on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00     | 12 550,00        | 1                 | 10 000,00<br>7.8.2026   |
| 54                   | Kun C osan seinä- ja kattopintojen pohjamaalauksista 50% on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 000,00      | 8 785,00         | 1                 | 7 000,00<br>7.8.2026    |
| 55                   | Kun C osan seinä- ja kattopintojen pintamaalaukset on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00      | 8 785,00         |                   | 0,00                    |
| 56                   | Kun C osan sisäovet, sisäikkunat ja lasiseinät on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000,00     | 20 080,00        |                   | 0,00                    |
| 57                   | Kun C osan kalusteet ja varusteet on 50% asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 000,00     | 20 080,00        |                   | 0,00                    |
| 58                   | Kun C osan kalusteet ja varusteet on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00     | 20 080,00        |                   | 0,00                    |
| 59                   | Kun C osan lattiapinnnoista 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00     | 20 080,00        |                   | 0,00                    |
| 60                   | Kun C osan lattiapinnnoitukset on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000,00     | 20 080,00        |                   | 0,00                    |
| 61                   | Kun C osan kevythissi on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>24.8.2026  |
| 62                   | Kun C osan pohjaviemärit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000,00     | 18 825,00        | 1                 | 15 000,00<br>6.1.2026   |
| 63                   | Kun C osan lattialämmitysputkista 50 % on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00     | 12 550,00        | 1                 | 10 000,00<br>27.4.2026  |
| 64                   | Kun C osan lattialämmitysputket on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     | 12 550,00        | 1                 | 10 000,00<br>27.4.2026  |
| 65                   | Kun C osan vesi- ja lämpöjohtorungot on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 12 550,00        | 1                 | 10 000,00<br>9.6.2026   |
| 66                   | Kun C osan vesikalusteet on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000,00      | 6 275,00         |                   | 0,00                    |
| 67                   | Kun C-osan VAK asennukset on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000,00      | 10 040,00        |                   | 0,00                    |
| 68                   | Kun C-osan automaation kerrittälaitteet on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00      | 10 040,00        |                   | 0,00                    |
| 69                   | Kun C-osan toimintakokeet on pidetty                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00     | 25 100,00        |                   | 0,00                    |
| 70                   | Kun C-osan IV koneet on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>15.5.2026  |
| 71                   | Kun C osan IV runkoliijat on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>7.8.2026   |
| 72                   | Kun C osan IV eristykset on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00     | 16 315,00        | 1                 | 13 000,00<br>7.8.2026   |
| 73                   | Kun C osan IV hajotukset on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 000,00     | 16 315,00        | 1                 | 13 000,00<br>25.8.2026  |
| 74                   | Kun C osan IV venttiilit on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000,00      | 7 530,00         | 1                 | 6 000,00<br>7.8.2026    |
| 75                   | Kun C osan sisäpuolen kaapelireitit on tehty (=rolit, reitit ja kaapelihyllyt)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>24.8.2026  |
| 76                   | Kun C osan keskkukset on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>22.6.2026  |
| 77                   | Kun C osan sisäpuolen kaapeloinneista 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00     | 40 160,00        |                   | 0,00                    |
| 78                   | Kun C osan sisäpuolen kaapeloinnit on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00     | 40 160,00        |                   | 0,00                    |
| 79                   | Kun C osan sähkökalustuksesta 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00     | 12 550,00        |                   | 0,00                    |
| 80                   | Kun C osan sähkökalustus on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00     | 12 550,00        |                   | 0,00                    |
| 81                   | Kun C osan valaisimista 50 % on asennettu                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00     | 12 550,00        |                   | 0,00                    |
| 82                   | Kun C osan valaisimista on tehty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00     | 12 550,00        |                   | 0,00                    |
| 83                   | Kun piharakennuksen vesikatto on aluskatteessa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00     | 40 160,00        | 1                 | 32 000,00<br>7.8.2026   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |   |              |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|------------|
| 84       | aluekaapeloinneista 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 24.8.2026  |
| 85       | Kun aluekaapeloinnit on tehty                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00    | 40 160,00    |   | 0,00         |            |
| 86       | Kun louhinnosta 50 %                                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 30.9.2025  |
| 87       | Kun louhintatyöt on tehty                                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 20 080,00    |   | 0,00         |            |
| 88       | Kun ulkopuolisista kansaalkaivoista 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 1.12.2025  |
| 89       | kun ulkopuoliset kansaalkaivuut on tehty                                                                                                                                                                                                                     | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 24.8.2026  |
| 90       | Kun liikennealueiden rakennekerrokset on tehty                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00    | 40 160,00    |   | 0,00         |            |
| 91       | kun hulevesien viivytyskenttä on tehty                                                                                                                                                                                                                       | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 14.8.2025  |
| 92       | Kun pihakivetyksistä 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                           | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 24.8.2026  |
| 93       | Kun pihakivetykset on tehty                                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00    | 20 080,00    |   | 0,00         |            |
| 94       | Kun asfalttoinneista 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                           | 16 000,00    | 20 080,00    |   | 0,00         |            |
| 95       | Kun asfalttoinnit on tehty                                                                                                                                                                                                                                   | 16 000,00    | 20 080,00    |   | 0,00         |            |
| 96       | Kun B osan halta-ainepurku on tehty                                                                                                                                                                                                                          | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 14.8.2025  |
| 97       | Kun B osan väliseinät on purettu                                                                                                                                                                                                                             | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 14.8.2025  |
| 98       | Kun B osan pinjälattiat on purettu                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 30.9.2025  |
| 99       | Kun B osan purkutytöt on tehty                                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 2.4.2026   |
| 100      | Kun B osan vanhan porashuoneen hovit on valettu                                                                                                                                                                                                              | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 17.11.2025 |
| 101      | Kun B osan vesikatteesta 30 % on uusittu                                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 3.11.2025  |
| 102      | Kun B osan vesikatteesta 60 % on uusittu                                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 3.11.2025  |
| 103      | Kun B osan vesikat on uusittu                                                                                                                                                                                                                                | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 27.4.2026  |
| 104      | Kun B osan puusalumiinikukat on uusittu                                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    | 25 100,00    | 1 | 20 000,00    | 28.3.2026  |
| 105      | Kun B osan tilivetyskorjaukset on tehty                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 31.5.2026  |
| 106      | Kun B osan uusittavat pintalattiat on tehty                                                                                                                                                                                                                  | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 31.5.2026  |
| 107      | Kun B osan uusista väliseinistä 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 9.2.2026   |
| 108      | Kun B osan uudet väliseinät on tehty                                                                                                                                                                                                                         | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 15.5.2026  |
| 109      | Kun B osan seinä- ja kattopintojen koipakkaukset ja pohjamaalaukset on tehty                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 25 100,00    | 1 | 20 000,00    | 3.7.2026   |
| 110      | Kun B osan seinä- ja kattopintojen pintamaalaukset on tehty                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00    | 12 550,00    |   | 0,00         |            |
| 111      | Kun B osan seinäläastotukset on tehty                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 7.8.2026   |
| 112      | Kun B osan alakattorungot ja teknikkakelyt on asennettu                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    | 12 550,00    | 1 | 10 000,00    | 3.7.2026   |
| 113      | Kun B osan alakattokelyt on asennettu                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 7 530,00     |   | 0,00         |            |
| 114      | Kun B osan umpikiskot on levytetty                                                                                                                                                                                                                           | 16 000,00    | 20 080,00    |   | 0,00         |            |
| 115      | Kun B osan lattiapinnosta 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                      | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 31.5.2026  |
| 116      | Kun B osan lattiapinnat on tehty                                                                                                                                                                                                                             | 32 000,00    | 40 160,00    |   | 0,00         |            |
| 117      | Kun B osan sisäovet on asennettu                                                                                                                                                                                                                             | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 24.8.2026  |
| 118      | Kun B osan kalustet ja varusteet on asennettu                                                                                                                                                                                                                | 10 000,00    | 12 550,00    |   | 0,00         |            |
| 119      | Kun B osan pohjaviemärit on asennettu                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 1.12.2025  |
| 120      | Kun B osan lattialämmitysputkista 50 % on asennettu                                                                                                                                                                                                          | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 6.1.2026   |
| 121      | Kun B osan lattialämmitysputket on asennettu                                                                                                                                                                                                                 | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 2.4.2026   |
| 122      | Kun B osan lämmönjakohuoneen putkitukset on tehty                                                                                                                                                                                                            | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 15.5.2026  |
| 123      | Kun B osan lämpöjohtorungot on asennettu                                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 2.4.2026   |
| 124      | Kun B osan vesijohtorungot on asennettu                                                                                                                                                                                                                      | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 15.5.2026  |
| 125      | Kun B osan vesikalusteet on asennettu asennettu                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00    | 12 550,00    |   | 0,00         |            |
| 126      | Kun LVV työselostuksen kohdan 3.2.6 mallitoista 50 % on hyväksytty                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 6 275,00     |   | 0,00         |            |
| 127      | Kun LVV työselostuksen kohdan 3.2.6 mallitytöt on hyväksytty                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     | 6 275,00     |   | 0,00         |            |
| 128      | Kun B-osan VAK asennukset on tehty                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 6 275,00     |   | 0,00         |            |
| 129      | Kun B-osan automaation kenttälaitteet on asennettu                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 6 275,00     |   | 0,00         |            |
| 130      | Kun B-osan toimintakokeet on pidetty                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00    | 25 100,00    |   | 0,00         |            |
| 131      | Kun B-osan IV koneet on asennettu                                                                                                                                                                                                                            | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 15.5.2026  |
| 132      | Kun B osan IV runkoiljat on asennettu                                                                                                                                                                                                                        | 32 000,00    | 40 160,00    | 1 | 32 000,00    | 2.4.2026   |
| 133      | Kun B osan IV eristykset on tehty                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00    | 16 315,00    | 1 | 13 000,00    | 15.5.2026  |
| 134      | Kun B osan IV hajotukset on tehty                                                                                                                                                                                                                            | 13 000,00    | 16 315,00    | 1 | 13 000,00    | 3.7.2026   |
| 135      | Kun B osan IV venttiilit on asennettu                                                                                                                                                                                                                        | 6 000,00     | 7 530,00     |   | 0,00         |            |
| 136      | Kun Sähkötyöselostuksen kohdan C016 malliasennuksista 50 % on hyväksytty                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 6 275,00     | 1 | 5 000,00     | 24.8.2026  |
| 137      | Kun Sähkötyöselostuksen kohdan C016 malliasennukset on hyväksytty                                                                                                                                                                                            | 5 000,00     | 6 275,00     |   | 0,00         |            |
| 138      | Kun B osan sisäpuolen kaapelireitit on tehty (=rolit, reitit ja kaapelihyllyt)                                                                                                                                                                               | 30 000,00    | 37 650,00    |   | 0,00         |            |
| 139      | Kun B osan keskusista 50 % on asennettu                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 37 650,00    | 1 | 30 000,00    | 15.5.2026  |
| 140      | Kun B osan keskuksat on asennettu                                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 37 650,00    | 1 | 30 000,00    | 31.5.2026  |
| 141      | Kun B osan sisäpuolen kaapeloinnista 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                           | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 31.5.2026  |
| 142      | Kun B osan sisäpuolen kaapeloinnit on tehty                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 3.7.2026   |
| 143      | Kun B osan sähkökalustuksesta 50 % on tehty                                                                                                                                                                                                                  | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 15.5.2026  |
| 144      | Kun B osan sähkökalustus on tehty                                                                                                                                                                                                                            | 16 000,00    | 20 080,00    |   | 0,00         |            |
| 145      | Kun B osan valaisimista 50 % on asennettu                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00    | 20 080,00    | 1 | 16 000,00    | 31.5.2026  |
| 146      | Kun B osan valaisimet on asennettu                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 12 550,00    |   | 0,00         |            |
| 147      | Kun loppuasialakirjat on luovutettu, vastanottotarkastuksessa havaitut viheet ja puutteet on korjattu, urakan taloudellinen loppuseilyty on pidetty ja kun urakotaja on toimittanut rakennuttajalle todistukset lakisääteisten velvoitteiden suorittamisesta | 365 900,00   | 459 204,50   |   | 0,00         |            |
| YHTEENSÄ |                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 659 000,00 | 4 592 045,00 |   | 2 726 100,00 |            |

**lisätyöt**

|                             |                                                                         |           |            |   |           |            |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|
| 1                           | Tien 007 vanhan kattilan jalkusten purku asbestityönä                   | 3 354,25  | 4209,58    | 1 | 3 354,25  | 17.11.2025 |
| 2                           | B-osan 2. kerroksen lattiasaotitakeroksia ja asbestilimajäämiä kahdessa | 10 078,33 | 12648,30   | 1 | 10 078,33 | 27.4.2026  |
| 3                           | C-osan kellarin perustusermuutos                                        | 5 990,71  | 7518,34    | 1 | 5 990,71  | 27.4.2026  |
| 4                           | 2 kerroksen koolauten purku ulkoseinistä                                | 708,00    | 888,54     | 1 | 708,00    | 27.4.2026  |
| 5                           | C-osan betonielementtimuutosuunnittelu, sopimusryhmän kokouksessa 2     | 4 450,00  | 5584,75    | 1 | 4 450,00  | 27.4.2026  |
| 6                           | Lisätyö 016: Kellarin purkutyökalu                                      | 11 044,00 | 13860,22   | 1 | 11 044,00 | 10.6.2026  |
| 7                           | Lisätyö 017: 1. krs ja 2. krs lattian oikaiseminen                      | 9 163,66  | 11500,39   | 1 | 9 163,66  | 10.6.2026  |
| 8                           | Muutosyö 022: B-osan IV-muutokset                                       | 8 167,17  | 10249,80   | 1 | 8 167,17  | 10.6.2026  |
| 9                           | Lisätyö 012: Kellarin väle- ja sulkuitten mnteräuksen uusiminen         | 5 213,89  | 6543,43    | 1 | 5 213,89  | 10.6.2026  |
| 10                          | Muutosyö 010: B ja C- osan lukoosumakkeen muutos koneasumakett          | 11 946,55 | 14992,92   | 1 | 11 946,55 | 10.6.2026  |
| 11                          | Muutosyö 015: C-osan perustusermuutos                                   | 4 328,98  | 5432,87    | 1 | 4 328,98  | 10.6.2026  |
| 12                          | Muutosyö 011: Koneasumakkeen suunnittelu                                | 1 600,00  | 2008,00    | 1 | 1 600,00  | 10.6.2026  |
| 13                          | Lisätyö 009: Öyiselön purku                                             | 2 320,00  | 2911,60    | 1 | 2 320,00  | 10.6.2026  |
| 14                          | Lisätyö 008: Tiliseinien purku                                          | 7 795,89  | 9783,84    | 1 | 7 795,89  | 10.6.2026  |
| 15                          | Muutosyö 030: Ulkoseinän US2 sisäpuolinen levytysmuutos                 | 1 297,92  | 1628,89    | 1 | 1 297,92  | 9.6.2026   |
| 16                          | Muutosyö 031: Sähköpääkeskuksen muutostyöt                              | 3 774,49  | 4736,98    | 1 | 3 774,49  | 9.6.2026   |
| 17                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 18                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 19                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 20                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 21                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 22                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 23                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 24                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 25                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 26                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 27                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| 28                          |                                                                         | 0,00      |            |   | 0,00      |            |
| projektin lisätyöt yhteensä |                                                                         | 91 233,84 | 112 217,62 |   | 91 233,84 |            |

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| projekti sopimussumma yhteensä                 | 3 659 000,00 | 4 592 045,00 |
| projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä | 2 726 100,00 | 3 353 103,00 |
| Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt         | 3 750 233,84 | 4 612 787,62 |
| Laskutettut sisältää myös lisätyöt             | 2 817 333,84 | 3 465 326,62 |