

### Valkiavuoren kunnallistekniikan rakentaminen, raportti 3

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Valkiavuoren 3- vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan.

#### Työmaatilanne:

38/2022 Karkunkuja louhinnat valmiina sekä taulakuja louhinnat 30 % suoritettu.

Läjitysalueena käytetään vanhaa seuraintalon monttua, johon on saatu ympäristöviranomaisen lupa. Täytöstä on tehty suunnitelma, joka on hyväksytty. Monttu on pohjalta esitetyt soralla.

Maanajo on käynnissä ja montun muotoilu tehdään kunnan omana työnä.

Työmaa on myöhässä urakoitsijan esittämään aikatauluun, joka oli syyskuun loppuun. Urakkasopimuksen mukainen valmistuminen 19.11.2022, johon myöhässä olemisella ei ole vaikutusta. Tilaaja on esittänyt urakoitsijalle huolensa työmaa aikataulusta ja urakoitsija on lisännyt kalustoa työmaalle.

Työmaakokous 4 on pidetty 26.9.2022 pöytäkirja esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 5 pidetään 24.10.2022 klo 10.00.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutustilanne on sama kuin 31.8.2022 on 57 250,00 eli 13,5 % kokonaissummasta.

Ruskon kunta on pyytänyt lisätyötarjouksen, purkulinjan muutoksesta. Lisätyötarjouspyyntö sisältää purkuputken siirron lisätyön ja hyvityksen suunnitelman mukaisen työn vähenemisestä. Muutos tehdään, jotta yksityisen maanomistajan maalta ei tarvitse kaataa isoja puita. Lisätyötarjousta ei ole vielä saatu.