

Projektin erä			Laskutus				lasku pvm
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 24 %)	1 = laskutettu	laskutus verolton	Laskutus verollinen	
Vaihe 9							
1	kun työt aloitettu ja vakuus jätetty	31 865,00 €	7 647,60	1	31 865,00	39 512,60	13.5.2020
2	kun Päälistönmäentie alitukset tehty	12 746,00 €	3 059,04	1	12 746,00	15 805,04	13.5.2020
3	Kun 1000 kuutiota louhittu	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	13.5.2020
4	Kun 1500 kuutiota louhittu	12 746,00 €	3 059,04	1	12 746,00	15 805,04	13.5.2020
5	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 0-160	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	2.7.2020
6	kun Kaharintie vesihuolto tehty pl 500-200	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	12.6.2020
7	kun Kaharintie vesihuolto tehty pl 0-200	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	12.6.2020
8	kun pumppaamo asennettu	19 119,00 €	4 588,56		0,00	0,00	
9	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 600-700	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	2.7.2020
10	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 600-500	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	2.7.2020
11	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 500-400	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
12	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 400-300	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
13	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 300-200	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
14	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 0-150	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
15	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 150-300	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
16	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 300-450	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
17	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 450-600	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
18	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 600-700	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
19	kun Rekikaaren kantava tehty 0-200	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
20	kun Rekikaaren kantava tehty 200-400	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
21	kun Rekikaaren kantava tehty 400-600	25 492,00 €	6 118,08		0,00	0,00	
22	kun Rekikaaren kantava tehty	19 119,00 €	4 588,56		0,00	0,00	
23	kun VH-linja 1 tehty	19 119,00 €	4 588,56		0,00	0,00	
24	kun VH-linja 2 tehty	19 119,00 €	4 588,56		0,00	0,00	
25	kun Rekikaaren väliaikainen kulutuskerros KAM 0-16 tehty	12 746,00 €	3 059,04		0,00	0,00	
26	kun Rekikaaren luiskat tehty	12 746,00 €	3 059,04		0,00	0,00	
27	kun työ valmis ja vastaanotettu ja takuuaian vakuus jätetty	63 730,00 €	15 295,20		0,00	0,00	
YHTEENSÄ		637 300,00	152 952,00		191 190,00	237 075,60	

lisätyöt							
1			0,00		0,00	0,00	
2			0,00		0,00	0,00	
3			0,00		0,00	0,00	
4			0,00		0,00	0,00	
5			0,00		0,00	0,00	
6			0,00		0,00	0,00	
7			0,00		0,00	0,00	
8			0,00		0,00	0,00	
9			0,00		0,00	0,00	
10			0,00		0,00	0,00	
11			0,00		0,00	0,00	
12			0,00		0,00	0,00	
projektin lisätyöt yhteensä		0,00	0,00		0,00	0,00	

projekti sopimussumma yhteensä	637 300,00	790 252,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------

projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	191 190,00	235 163,70
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	637 300,00	790 252,00
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	191 190,00	235 163,70