



Karhukallion päiväkoti, Rusko

Viikkoraportti 37-38/2024

Projekti



Uuden aistiystävällisen ja vähähiilisen päiväkodin rakentaminen osoitteeseen Vanhatie 9 40, RUSKO.

Aloitusaika 2.5.2024. Luovutus tilaajalle 31.3.2025.

Kokonaisvalmiusaste 45% (6.9.2024)

Projektiryhmä

Mauri Heinonen

0400 767 107

Eero Kinnunen

0400 859 698

Tuomo Koskimaa

0400 526 250

Petri Taura

0440 651 276

Vastaavamestari

Projekti-insinööri

LVI-asiantuntija

Sähköasiantuntija

Työturvallisuus



TR-mittauksen tulos 96,77%

TR-mittauksen tekopäivä 20.9.2024

Tapaturmat viikon aikana: **Ei tapaturmia**

Havaitut turvallisuuspuutteet:

TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.

Työmaalle asetettu tavoitteeksi vähintään 90% taso.

Ilmoitustaulu



Vesikatto asennettu.

Työt etenee aikataulussa ja suunnitelmien mukaan.

Mittaustulokset ja muu informaatio



Rakennekatselmus pidettiin ti.20.8.2024 klo.8:30.

Katselmuspöytäkirja lupapisteessä.

Aikataulu

Suunnittelu	Maanrakennus ja perustukset	Runkovaihe	Sisä- ja väliseinätyöt	Sisäpuolen viimeistelyt	Pihatyöt	Mittaukset ja tarkastukset	Luovutus
Kevät 2024	Kevät-kesä 2024	Heinä-elo 2024§	Syys-marras 2024	Marras-maalis 2024	Loka-marras 2024	Maalis 2024	Maalis-huhti 2024

Hirren ulkopinta maalattu.

Lattian valutyöt käynnissä.

Aikataulu

ALOITETUT JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET	VALMIUSASTE %	ETUJASSA	AIKATAULUSSA	MYÖHÄSSÄ
IV-putkien asennukset ullakolle			X	
IV-putkien eristys			X	
Höyrynsulun asennus ja koolaus			X	
Ulkopuolen viimeistely			X	

Aikataulu

VALMISTUNEET TYÖVAIHEET	ETUJASSA	AIKATAULUSSA	MYÖHÄSSÄ
Vesikate asennettu		x	
Lattialämmitys putkistot asennettu		x	
Lattia valettu		x	
Ikkunat asennettu		x	

Julkisivua



Julkisivua



Höyrynsulku ja koolaus



Sementtiliiman poisto

