

RUSKON TEKNISET PALVELUT

Maksuerätaulukko

Projekti, urakkaosa		Laatija				
Maunun koulun laajennus ja saneeraus		Urakoitsija/ MH				
Tilaaja		Urakoitsija		Pvm,		
Ruskon kunta		Peab Oy		7.4.2021		
ERÄ	SELITE	EUR (alh 0 %)	sis. alv 24 %	1 = laskutettu	laskutus alv 0%	lasku pvm
1	sopimus on allekirjoitettu, työt aloitettu, vakuutukset olettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty	127 750,00	158 410,00	1	127 750,00	14.4.2021
2	pintamaat on poistettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	29.4.2021
3	rakennuspohjan maanleikkaustyöt on pääosin tehty	18 000,00	22 320,00	1	18 000,00	29.4.2021
4	vesijohto siirretty	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	2.6.2021
5	paalutus on tehty	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	29.4.2021
6	anturat on laudoitettu	17 000,00	21 080,00	1	17 000,00	29.4.2021
7	sokkelit on asennettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	12.5.2021
8	laajennuksen pohjaviemärit ja radonputki asennettu	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	12.5.2021
9	pohjalaalta valettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	2.6.2021
10	1. krs seinäelementit asennettu	24 000,00	29 760,00	1	24 000,00	2.6.2021
11	1. krs holvin ontelolaatat asennettu	21 000,00	26 040,00	1	21 000,00	2.6.2021
12	2. krs seinäelementit asennettu	24 000,00	29 760,00	1	24 000,00	2.6.2021
13	2. krs holvin ontelolaatat asennettu	21 000,00	26 040,00	1	21 000,00	21.6.2021
14	vesikaton aluskate asennettu	27 000,00	33 480,00	1	27 000,00	2.8.2021
15	kattoristikot asennettu	30 000,00	37 200,00	1	30 000,00	2.8.2021
16	kun sääsuoja asennettu	27 000,00	33 480,00	1	27 000,00	21.6.2021
17	laajennusosan ikkunat asennettu	34 000,00	42 160,00	1	34 000,00	21.6.2021
18	AKO seinät 50 % asennettu	26 000,00	32 240,00	1	26 000,00	2.8.2021
19	AKO seinät asennettu	26 000,00	32 240,00	1	26 000,00	2.8.2021
20	1. krs pintalattia valettu	16 000,00	19 840,00	1	16 000,00	2.8.2021
21	2. krs pintalattia valettu	16 000,00	19 840,00	1	16 000,00	2.8.2021
22	1. krs pintalattia hiottu	10 000,00	12 400,00		0,00	
23	2. krs pintalattia hiottu	10 000,00	12 400,00		0,00	
24	seinät on pinlatasoitettu	26 000,00	32 240,00		0,00	
25	IV-konehuone asennusvalmis	40 000,00	49 600,00	1	40 000,00	9.8.2021
26	seinät on pintamaalattu	30 000,00	37 200,00		0,00	
27	patterit asennettu	30 000,00	37 200,00		0,00	
28	sähkökeskukset asennettu	25 000,00	31 000,00		0,00	
29	kaapelireiitit valmiit	22 000,00	27 280,00		0,00	
30	puhallusvilla on asennettu	25 000,00	31 000,00		0,00	
31	JS-muuraus 50 % tehty	31 000,00	38 440,00		0,00	
32	JS-muuraus tehty	30 000,00	37 200,00		0,00	
33	Rakennuksen ulkokuori valmis	12 000,00	14 880,00		0,00	
34	poistumistieporras asennettu	18 000,00	22 320,00		0,00	
35	alakatot 50 % tehty	26 000,00	32 240,00		0,00	
36	alakatot pääosin valmiit	20 000,00	24 800,00		0,00	
37	kalusteet on asennettu	32 000,00	39 680,00		0,00	
38	Piha-alue käyttönötettävissä 1. vaiheen osalta	25 000,00	31 000,00		0,00	
39	valmius saavutettu toimintakokeille	25 000,00	31 000,00		0,00	
40	loimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset tehty	25 000,00	31 000,00		0,00	
41	1 krs purkutöistä 50 % tehty	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	21.6.2021

42	1 krs purkutyöt tehty	30 000,00	37 200,00	1	30 000,00	2.8.2021
43	2 krs purkutöistä 50 % tehty	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	21.6.2021
44	2 krs purkutyöt tehty	30 000,00	37 200,00	1	30 000,00	2.8.2021
45	1 krs seinäpaikkaukset tehty	27 000,00	33 480,00		0,00	
46	1 krs huoltomaalaukset pääosin valmiit	22 000,00	27 280,00		0,00	
47	1 krs lattiamotoista 50 % asennettu	22 000,00	27 280,00		0,00	
48	1 krs lattiamatot asennettu	24 000,00	29 760,00		0,00	
49	2krs lattiamotoista 50% asennettu	22 000,00	27 280,00		0,00	
50	2 krs lattiamatot asennettu	24 000,00	29 760,00		0,00	
51	IV-päätelaitteet vaihdettu	35 000,00	43 400,00		0,00	
52	1 krs kalusteet asennettu	33 000,00	40 920,00		0,00	
53	2krs kalusteet asennettu	33 000,00	40 920,00		0,00	
54	ikkunat huoltomaalattu	27 000,00	33 480,00		0,00	
55	tiliseinien kuivajäähallus tehty	21 000,00	26 040,00		0,00	
56	1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu	28 000,00	34 720,00		0,00	
57	2krs ryhmäkeskukset vaihdettu	28 000,00	34 720,00		0,00	
58	kaapelireiät valmiit	21 000,00	26 040,00		0,00	
59	1krs alakatot 50 % asennettu	26 000,00	32 240,00		0,00	
60	1 krs alakatot pääosin valmiit	30 000,00	37 200,00		0,00	
61	2 krs alakatot 50% asennettu	26 000,00	32 240,00		0,00	
62	2 krs alakatot pääosin valmiit	30 000,00	37 200,00		0,00	
63	2 krs seinäpaikkaukset tehty	26 000,00	32 240,00		0,00	
64	2 krs huoltomaalaukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
65	1 krs oviasennukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
66	2 krs oviasennukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
67	vesikalusteet vaihdettu	17 000,00	21 080,00		0,00	
68	valmius saavutettu toimintakokkeille	25 000,00	31 000,00		0,00	
69	toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset voivat tehty	25 000,00	31 000,00		0,00	
70	1. ja 2. vaiheen osavastaanotto pidetty ja puutteet korjattu	30 000,00	37 200,00		0,00	
71	1 krs purkutöistä 50 % tehty	14 000,00	17 360,00		0,00	
72	1 krs purkutyöt tehty	19 000,00	23 560,00		0,00	
73	2 krs purkutöistä 50 % tehty	14 000,00	17 360,00		0,00	
74	2 krs purkutyöt tehty	19 000,00	23 560,00		0,00	
75	1 krs seinäpaikkaukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
76	1 krs huoltomaalaukset tehty	15 000,00	18 600,00		0,00	
77	1 krs lattiamotoista 50 % asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
78	1 krs lattiamatot asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
79	2krs lattiamotoista 50% asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
80	2 krs lattiamatot asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
81	IV-päätelaitteet vaihdettu	20 000,00	24 800,00		0,00	
82	1 krs kalusteet asennettu	20 000,00	24 800,00		0,00	
83	2krs kalusteet asennettu	20 000,00	24 800,00		0,00	
84	ikkunat huoltomaalattu	20 000,00	24 800,00		0,00	
85	tiliseinien kuivajäähallus tehty	15 000,00	18 600,00		0,00	
86	1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu	18 000,00	22 320,00		0,00	
87	2krs ryhmäkeskukset vaihdettu	18 000,00	22 320,00		0,00	
88	kaapelireiät valmiit	15 000,00	18 600,00		0,00	
89	1krs alakatot 50 % asennettu	17 500,00	21 700,00		0,00	
90	1 krs alakatot pääosin valmiit	17 500,00	21 700,00		0,00	
91	2 krs alakatot 50% asennettu	17 500,00	21 700,00		0,00	
92	2 krs alakatot pääosin valmiit	17 500,00	21 700,00		0,00	

