

Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 2

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Hoivarakentajien kanssa 1.3.2024, Aloitusaika 2.5.2024. Luovutus tilaajalle 31.3.2024. Työmaa on aikataulussa. Seuraava työmaakokous on 5.8.2024

Työmaatilanne 26.7.2024: Ulkopuoliset putkiasennukset ovat valmiit, Päärakennuksen perustukset ovat valmiit, Maanrakennustyöt etenevät, Kattoelementit on rakennettu sokkelin päällä ja runkotyöt ovat alkamassa. Kokonaisvalmiusaste 22 % (26.7.2024)

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 96,43 % (26.7.2024) Ei tapaturmia.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 30.7.2024 on 653 800,00 eli 20 % kokonaissummasta.