

Projektin kuvaus			Laatija				
Päälistönmäen kunnallistekniikan rakentaminen			Läänin kuljetus Oy/ MH				
Vaihe 9							
Tilaaja			Pvm.				
Ruskon kunta			28.4.2020				
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 24 %)	1 = laskutettu	laskutus veroton	Laskutus verollinen	lasku pvm
Vaihe 9							
1	kun työt aloitettu ja vakuus jätetty	31 865,00 €	7 647,60	1	31 865,00	39 512,60	13.5.2020
2	kun Päälistönmäentie alitukset tehty	12 746,00 €	3 059,04	1	12 746,00	15 805,04	13.5.2020
3	Kun 1000 kuutiota louhittu	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	13.5.2020
4	Kun 1500 kuutiota louhittu	12 746,00 €	3 059,04	1	12 746,00	15 805,04	13.5.2020
5	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 0-160	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	2.7.2020
6	kun Kaharintie vesihuolto tehty pl 500-200	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	12.6.2020
7	kun Kaharintie vesihuolto tehty pl 0-200	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	12.6.2020
8	kun pumppaamo asennettu	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	30.12.2020
9	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 600-700	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	2.7.2020
10	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 600-500	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	2.7.2020
11	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 500-400	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	11.8.2020
12	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 400-300	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	11.8.2020
13	kun Rekikaaren vesihuolto asennettu pl 300-200	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	4.9.2020
14	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 0-150	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	4.9.2020
15	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 150-300	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	4.9.2020
16	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 300-450	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	11.8.2020
17	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 450-600	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	11.8.2020
18	kun Rekikaaren jakava kerros tehty pl 600-700	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	11.8.2020
19	kun Rekikaaren kantava tehty 0-200	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	10.11.2020
20	kun Rekikaaren kantava tehty 200-400	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	10.11.2020
21	kun Rekikaaren kantava tehty 400-600	25 492,00 €	6 118,08	1	25 492,00	31 610,08	10.11.2020
22	kun Rekikaaren kantava tehty	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	10.11.2020
23	kun VH-linja 1 tehty	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	30.12.2020
24	kun VH-linja 2 tehty	19 119,00 €	4 588,56	1	19 119,00	23 707,56	30.12.2020
25	kun Rekikaaren väliaikainen kulutuskerros KAM 0-16 tehty	12 746,00 €	3 059,04	1	12 746,00	15 805,04	30.12.2020
26	kun Rekikaaren luiskat tehty	12 746,00 €	3 059,04	1	12 746,00	15 805,04	30.12.2020
27	kun työ valmis ja vastaanotettu ja takuuaajan vakuus jätetty	63 730,00 €	15 295,20	1	63 730,00	79 025,20	17.6.2021
YHTEENSÄ		637 300,00	152 952,00		637 300,00	790 252,00	

lisätyöt							
1	Lisätyö 1, taloudellinen loppuselvitys 30.12.2020 sis hyvitykset	23 754,00 €	5 700,96	1	23 754,00	29 454,96	30.12.2020
2	Optio 1 Jukotie	35 000,00 €	8 400,00	1	35 000,00	43 400,00	9.4.2021
3	Optio 2 Jukotie	35 000,00 €	8 400,00	1	35 000,00	43 400,00	9.4.2021
4	Optio 3 Jukotie	35 000,00 €	8 400,00		0,00	0,00	
5	Optio 4 Jukotie	35 000,00 €	8 400,00		0,00	0,00	
6			0,00		0,00	0,00	
7			0,00		0,00	0,00	
8			0,00		0,00	0,00	
9			0,00		0,00	0,00	
10			0,00		0,00	0,00	
11			0,00		0,00	0,00	
12			0,00		0,00	0,00	
projektin lisätyöt yhteensä		163 754,00	39 300,96		93 754,00	116 254,96	

projekti sopimussumma yhteensä	637 300,00	790 252,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------

projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	637 300,00	790 252,00
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	801 054,00	993 306,96
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	731 054,00	906 506,96
Laskuttamatta sisältää myös lisätyöt	70 000,00	86 800,00
Suunnitelmuutoksien vaikutusprosentti(optio)	21,97 %	
Lisätyö prosentti ilman optiota	3,73 %	
Laskutus prosentti	100,00 %	
Muutos- ja lisätyö prosentti, sisältää option	25,69 %	