

Maksuerätaulukko

Projektin nimi		Tilaaja		Laatija		Pvm.	
Maunun koulun laajennus ja saneeraus		Ruskon kunta		Urakoitsija/ MH		7.4.2021	
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	sis. alv 24 %	1 = laskutettu	laskutus alv 0%	lasku pvm	
1	sopimus on allekirjoitettu, työt aloitettu, vakuutukset otettu ja rakennusaikainen vakuus jätetty	127 750,00	158 410,00	1	127 750,00	14.4.2021	
2	pintamaat on poistettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	29.4.2021	
3	rakennuspohjan maanleikkaustyöt on pääosin tehty	18 000,00	22 320,00	1	18 000,00	29.4.2021	
4	vesijohto siirretty	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	2.6.2021	
5	paalutus on tehty	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	29.4.2021	
6	anturat on laudoitettu	17 000,00	21 080,00	1	17 000,00	29.4.2021	
7	sokkelit on asennettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	12.5.2021	
8	laajennuksen pohjaviemärit ja radonputki asennettu	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	12.5.2021	
9	pohjalaatta valettu	20 000,00	24 800,00	1	20 000,00	2.6.2021	
10	1. krs seinäelementit asennettu	24 000,00	29 760,00	1	24 000,00	2.6.2021	
11	1. krs holvin ontelolaatat asennettu	21 000,00	26 040,00	1	21 000,00	2.6.2021	
12	2. krs seinäelementit asennettu	24 000,00	29 760,00	1	24 000,00	2.6.2021	
13	2. krs holvin ontelolaatat asennettu	21 000,00	26 040,00	1	21 000,00	21.6.2021	
14	vesikaton aluskate asennettu	27 000,00	33 480,00	1	27 000,00	2.8.2021	
15	kattoristikot asennettu	30 000,00	37 200,00	1	30 000,00	2.8.2021	
16	kun sääsuoja asennettu	27 000,00	33 480,00	1	27 000,00	21.6.2021	
17	laajennusosan ikkunat asennettu	34 000,00	42 160,00	1	34 000,00	21.6.2021	
18	AKO seinät 50 % asennettu	26 000,00	32 240,00	1	26 000,00	2.8.2021	
19	AKO seinät asennettu	26 000,00	32 240,00	1	26 000,00	2.8.2021	
20	1. krs pintalattia valettu	16 000,00	19 840,00	1	16 000,00	2.8.2021	
21	2. krs pintalattia valettu	16 000,00	19 840,00	1	16 000,00	2.8.2021	
22	1. krs pintalattia hiottu	10 000,00	12 400,00		0,00		
23	2. krs pintalattia hiottu	10 000,00	12 400,00		0,00		
24	seinät on pintasoitetu	26 000,00	32 240,00		0,00		
25	IV-konehuone asennusvalmis	40 000,00	49 600,00	1	40 000,00	9.8.2021	
26	seinät on pintamaalattu	30 000,00	37 200,00		0,00		
27	patterit asennettu	30 000,00	37 200,00		0,00		
28	sähkökeskukset asennettu	25 000,00	31 000,00		0,00		
29	kaapelireitit valmiit	22 000,00	27 280,00		0,00		
30	puhallusvilla on asennettu	25 000,00	31 000,00		0,00		
31	JS-muuraus 50 % tehty	31 000,00	38 440,00		0,00		
32	JS-muuraus tehty	30 000,00	37 200,00		0,00		
33	Rakennuksen ulkokuori valmis	12 000,00	14 880,00		0,00		
34	poistumistieporras asennettu	18 000,00	22 320,00		0,00		
35	alakatot 50 % tehty	26 000,00	32 240,00		0,00		
36	alakatot pääosin valmiit	20 000,00	24 800,00		0,00		
37	kalusteet on asennettu	32 000,00	39 680,00		0,00		
38	Piha-alue käyttöön otettavissa 1. vaiheen osalta	25 000,00	31 000,00		0,00		
39	valmius saavutettu toimintakokeille	25 000,00	31 000,00		0,00		
40	toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset tehty	25 000,00	31 000,00		0,00		
41	1 krs purkutöistä 50 % tehty	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	21.6.2021	

42	1 krs purkutytöt tehty	30 000,00	37 200,00	1	30 000,00	2.8.2021
43	2 krs purkutöistä 50 % tehty	15 000,00	18 600,00	1	15 000,00	21.6.2021
44	2 krs purkutytöt tehty	30 000,00	37 200,00	1	30 000,00	2.8.2021
45	1 krs seinäpaikkaukset tehty	27 000,00	33 480,00		0,00	
46	1 krs huoltomaalaukset pääosin valmiit	22 000,00	27 280,00		0,00	
47	1 krs lattiamatoista 50 % asennettu	22 000,00	27 280,00		0,00	
48	1 krs lattiamatot asennettu	24 000,00	29 760,00		0,00	
49	2krs lattiamatoista 50% asennettu	22 000,00	27 280,00		0,00	
50	2 krs lattiamatot asennettu	24 000,00	29 760,00		0,00	
51	IV-päätelaitteet vaihdettu	35 000,00	43 400,00		0,00	
52	1 krs kalusteet asennettu	33 000,00	40 920,00		0,00	
53	2krs kalusteet asennettu	33 000,00	40 920,00		0,00	
54	ikkunat huoltomaalattu	27 000,00	33 480,00		0,00	
55	tiiliseinien kuivajäähallus tehty	21 000,00	26 040,00		0,00	
56	1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu	28 000,00	34 720,00		0,00	
57	2krs ryhmäkeskukset vaihdettu	28 000,00	34 720,00		0,00	
58	kaapelireiitit valmiit	21 000,00	26 040,00		0,00	
59	1krs alakatot 50 % asennettu	26 000,00	32 240,00		0,00	
60	1 krs alakatot pääosin valmiit	30 000,00	37 200,00		0,00	
61	2 krs alakatot 50% asennettu	26 000,00	32 240,00		0,00	
62	2 krs alakatot pääosin valmiit	30 000,00	37 200,00		0,00	
63	2 krs seinäpaikkaukset tehty	26 000,00	32 240,00		0,00	
64	2 krs huoltomaalaukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
65	1 krs oviasennukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
66	2 krs oviasennukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
67	vesikalusteet vaihdettu	17 000,00	21 080,00		0,00	
68	valmius saavutettu toimintakokeille	25 000,00	31 000,00		0,00	
69	toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset voivat tehty	25 000,00	31 000,00		0,00	
70	1. ja 2. vaiheen osavastaanotto pidetty ja puutteet korjattu	30 000,00	37 200,00		0,00	
71	1 krs purkutöistä 50 % tehty	14 000,00	17 360,00		0,00	
72	1 krs purkutytöt tehty	19 000,00	23 560,00		0,00	
73	2 krs purkutöistä 50 % tehty	14 000,00	17 360,00		0,00	
74	2 krs purkutytöt tehty	19 000,00	23 560,00		0,00	
75	1 krs seinäpaikkaukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00	
76	1 krs huoltomaalaukset tehty	15 000,00	18 600,00		0,00	
77	1 krs lattiamatoista 50 % asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
78	1 krs lattiamatot asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
79	2krs lattiamatoista 50% asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
80	2 krs lattiamatot asennettu	19 000,00	23 560,00		0,00	
81	IV-päätelaitteet vaihdettu	20 000,00	24 800,00		0,00	
82	1 krs kalusteet asennettu	20 000,00	24 800,00		0,00	
83	2krs kalusteet asennettu	20 000,00	24 800,00		0,00	
84	ikkunat huoltomaalattu	20 000,00	24 800,00		0,00	
85	tiiliseinien kuivajäähallus tehty	15 000,00	18 600,00		0,00	
86	1 krs ryhmäkeskukset vaihdettu	18 000,00	22 320,00		0,00	
87	2krs ryhmäkeskukset vaihdettu	18 000,00	22 320,00		0,00	
88	kaapelireiitit valmiit	15 000,00	18 600,00		0,00	
89	1krs alakatot 50 % asennettu	17 500,00	21 700,00		0,00	
90	1 krs alakatot pääosin valmiit	17 500,00	21 700,00		0,00	
91	2 krs alakatot 50% asennettu	17 500,00	21 700,00		0,00	
92	2 krs alakatot pääosin valmiit	17 500,00	21 700,00		0,00	

93	2 krs seinäpaikkaukset tehty	22 000,00	27 280,00		0,00
94	2 krs huoltomaalaukset tehty	18 000,00	22 320,00		0,00
95	1 krs oviasennukset tehty	10 000,00	12 400,00		0,00
96	2 krs oviasennukset tehty	10 000,00	12 400,00		0,00
97	vesikalusteet vaihdettu	14 750,00	18 290,00		0,00
98	valmius saavutettu toimintakokeille	25 000,00	31 000,00		0,00
99	toimintakoe hyväksytysti tehty ja säädöt ja mittaukset voivat tehty	20 000,00	24 800,00		0,00
100	kohde on valmis ja hyväksytysti vastaanotettu ja takuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat jätetty rakennuttajalle	127 750,00	158 410,00		0,00
101	kun loppuasiakirjat on luovutettu, vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu ja urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty.	127 750,00	158 410,00		0,00
YHTEENSÄ		2 555 000,00	3 168 200,00		694 750,00

lisätyöt

LMT2, LMT4, LMT5	3 988,42	4945,64	1	3 988,42	2.6.2021
LMT3, LMT6	3 494,77	4333,52	1	3 494,77	21.6.2021
LMT1	1 664,24	2063,67	1	1 664,24	2.8.2021
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
projektin lisätyöt yhteensä	9 147,43	11342,81		9 147,43	

projekti sopimussumma yhteensä	2 555 000,00	3 168 200,00
---------------------------------------	---------------------	---------------------

projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	694 750,00	861 490,00
---	-------------------	-------------------

Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	2 564 147,43	3179542,81
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	703 897,43	872832,81
Laskuttamatta sisältää myös lisätyöt	1 860 250,00	2306710,00
Laskutus prosentti	27,19 %	
Muutos- ja lisätyö prosentti	0,36 %	