

Ruskon kunnantalo maksuerätaulukko osat B ja C

Pääpiiri, urakointiosa		Laitaja		Urakoitsija/ MH	
Ruskon virastotalo		Pvm.		16.5.2025	
Ruskon kunta					
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 25,5 %)	1 + laskutettu	lasku pvm
1	Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle, urakoitsijat ovat esittäneet rakennuttajalle voimassa olevista vakuutuskaista suoritettua maksutositteet ja muut vaaditut dokumentit, pyydetty työmaasuunnitelmat on toimitettu ja lyt on aloitettu sekä työn aloitukseen liittyvät toimenpiteet hoidettu	182 950,00	229 602,25	182 950,00	19.6.2025
2	Kun C osan kokonaan purettava rakennusosa on purettu	38 150,00	47 878,25	38 150,00	14.8.2025
3	Kun C osan rakennusalueen pintamaan poisto on tehty	32 000,00	40 160,00	32 000,00	4.9.2025
4	Kun C osan rakennuksen perustusten aluskaivu on tehty	32 000,00	40 160,00	32 000,00	4.9.2025
5	Kun C osan mod 1-4 teräspaalaus on tehty	16 000,00	20 080,00	16 000,00	25.9.2025
6	Kun C osan mod 5-10 teräspaalaus on tehty	16 000,00	20 080,00	16 000,00	25.9.2025
7	Kun C osan mod teräspaalaus on tehty	32 000,00	40 160,00	32 000,00	17.11.2025
8	Kun C osan kellarin perustukset on valettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	25.9.2025
9	Kun C osan kellarin perusmuurit on valettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	27.10.2025
10	Kun C osan ryömintätällaisen osan perustukset on valettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	25.9.2025
11	Kun C osan ryömintätällaisen osan sokkelelementit on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	27.10.2025
12	Kun C osan ryömintätällaisen osan alapohjan ontelolaatasto on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	27.10.2025
13	Kun C osan maanvaraisen osan perustukset on valettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	3.11.2025
14	Kun C osan maanvaraisen osan sokkelelementit on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	3.11.2025
15	Kun C osan maanvaraisen osan lattian EPS on asennettu	16 000,00	20 080,00	16 000,00	3.11.2025
16	Kun C osan maanvaraisen osan lattia on raudollettu	16 000,00	20 080,00	16 000,00	17.11.2025
17	Kun C osan maanvaraisen osan lattia on valettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	17.11.2025
18	Kun C osan kellarin menevät porraselementit on asennettu	16 000,00	20 080,00	16 000,00	17.11.2025
19	Kun C osan sokkelin vierustäytöt on tehty	32 000,00	40 160,00	32 000,00	28.12.2025
20	Kun C osan teräsrungosta 30 % on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	19.11.2025
21	Kun C osan teräsrungosta 60 % on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	1.12.2025
22	Kun C osan teräsrunko on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	30.1.2026
23	Kun C osan 1. krs paikallaleivuhohvi on valettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	6.1.2026
24	Kun C osan 1. krs ontelolaatat on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	8.12.2025
25	Kun C osan 1. krs porraselementit on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	30.1.2026
26	Kun C osan pörmäärirungon limapuuaukkit on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	26.12.2025
27	Kun C osan YP 3 limapuuaukkit on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	30.1.2026
28	Kun C osan muut YP kantavat puurakenteet on tehty	32 000,00	40 160,00	32 000,00	9.2.2026
29	Kun C osan US puurungosta 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00	32 000,00	30.1.2026
30	Kun C osan US puurunko on on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
31	Kun C osan YP 4 kattorstikot on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	30.1.2026
32	Kun C osan sääsuoja on asennettu	32 000,00	40 160,00	32 000,00	9.2.2026
33	Kun C osan sääsuoja on purettu	16 000,00	20 080,00	0,00	
34	Kun C osan puusalumiini-ikkunat on asennettu	32 000,00	40 160,00	0,00	
35	Kun C osan US lämmönieristyksestä, höyrynsulusta ja tuulensuojalevytyksestä 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
36	Kun C osan US lämmönieristyksestä, höyrynsulusta ja tuulensuojalevytyksestä on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
37	Kun C osan US sisäpuoliset levytykset on tehty	15 000,00	18 825,00	0,00	
38	Kun C osan YP 3 sekundäärirakenteet ja lämmönieristys on tehty	15 000,00	18 825,00	0,00	
39	Kun C osan katevaneroinnista on 50 % tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
40	Kun C osan katevanerointi on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
41	Kun C osan katepellityksestä on 50 % tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
42	Kun C osan katepellitys on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
43	Kun C osan julkisivurappauksen levytyksestä 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
44	Kun C osan julkisivurappauksen levytyys on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
45	Kun C osan julkisivurappaus on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
46	Kun C osan pintalattoista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
47	Kun C osan pintalattiat on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
48	Kun C osan väliseinistä 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
49	Kun C osan väliseinät on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
50	Kun C osan AK 3 levytykset on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
51	Kun C osan alakattorungot on tehty ja teknikkalevyt asennettu	10 000,00	12 550,00	0,00	
52	Kun C osan alakattolevyt on asennettu	6 000,00	7 530,00	0,00	
53	Kun C osan seinä- ja kattopintojen lasiohetyt on tehty	10 000,00	12 550,00	0,00	
54	Kun C osan seinä- ja kattopintojen pohjamaalauksista 50% on tehty	7 000,00	8 785,00	0,00	
55	Kun C osan seinä- ja kattopintojen pintamaalaukset on tehty	7 000,00	8 785,00	0,00	
56	Kun C osan sisäovet, sisäikkunat ja lasiseinät on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
57	Kun C osan kalusteet ja varusteet on 50% asennettu	16 000,00	20 080,00	0,00	
58	Kun C osan kalusteet ja varusteet on asennettu	16 000,00	20 080,00	0,00	
59	Kun C osan lattiapinnnoista 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
60	Kun C osan lattiapinnnoitukset on tehty	16 000,00	20 080,00	0,00	
61	Kun C osan kevythissi on asennettu	32 000,00	40 160,00	0,00	
62	Kun C osan pohjajalimet on asennettu	15 000,00	18 825,00	15 000,00	6.1.2026
63	Kun C osan lattialämmitysputkista 50 % on asennettu	10 000,00	12 550,00	0,00	
64	Kun C osan lattialämmitysputket on asennettu	10 000,00	12 550,00	0,00	
65	Kun C osan vesi- ja lämpöjohtorungot on asennettu	10 000,00	12 550,00	0,00	
66	Kun C osan vesikalusteet on asennettu	5 000,00	6 275,00	0,00	
67	Kun C-osan VAK asennukset on tehty	8 000,00	10 040,00	0,00	
68	Kun C-osan automaation kerrittälaitteet on asennettu	8 000,00	10 040,00	0,00	
69	Kun C-osan toimintakokeet on pidetty	20 000,00	25 100,00	0,00	
70	Kun C-osan IV koneet on asennettu	32 000,00	40 160,00	0,00	
71	Kun C osan IV runkoliijat on asennettu	32 000,00	40 160,00	0,00	
72	Kun C osan IV eristykset on tehty	13 000,00	16 315,00	0,00	
73	Kun C osan IV hajotukset on tehty	13 000,00	16 315,00	0,00	
74	Kun C osan IV venttiilit on asennettu	6 000,00	7 530,00	0,00	
75	Kun C osan sisäpuolen kaapelireitit on tehty (=rolloit, reitit ja kaapelihyllyt)	32 000,00	40 160,00	0,00	
76	Kun C osan kesukset on asennettu	32 000,00	40 160,00	0,00	
77	Kun C osan sisäpuolen kaapeloinneista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
78	Kun C osan sisäpuolen kaapeloinnit on tehty	32 000,00	40 160,00	0,00	
79	Kun C osan sähkökalustuksesta 50 % on tehty	10 000,00	12 550,00	0,00	
80	Kun C osan sähkökalustus on tehty	10 000,00	12 550,00	0,00	
81	Kun C osan valaisimista 50 % on asennettu	10 000,00	12 550,00	0,00	
82	Kun C osan valaisimista on tehty	10 000,00	12 550,00	0,00	
83	Kun piharakennuksen vesikatto on suikatteessa	32 000,00	40 160,00	0,00	

84	aluekaapeloinneista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
85	Kun aluekaapeloinnit on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
86	Kun louhinnosta 50 %	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	30.9.2025
87	Kun louhintatyöt on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
88	Kun ulkopuolisista kansaalkaivuista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	1.12.2025
89	kun ulkopuoliset kansaalkaivuut on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
90	Kun liikennealuiden rakennekorjaukset on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
91	kun hulevesien viivytyskenttä on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	14.8.2025
92	Kun pihakivetyksistä 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
93	Kun pihakivetykset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
94	Kun asfalttoinneista 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
95	Kun asfalttoinnit on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
96	Kun B osan hallita-ainepurku on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	14.8.2025
97	Kun B osan väliseinät on purettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	14.8.2025
98	Kun B osan pinталatit on purettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	30.9.2025
99	Kun B osan purkutytöt on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
100	Kun B osan vanhan porrasluoneen hohvit on vaiettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	17.11.2025
101	Kun B osan vesikatteesta 30 % on uusittu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	3.11.2025
102	Kun B osan vesikatteesta 60 % on uusittu	16 000,00	-20 080,00	1	16 000,00	3.11.2025
103	Kun B osan vesikate on uusittu	16 000,00	20 080,00		0,00	
104	Kun B osan puusalumiinikkunat on uusittu	20 000,00	25 100,00		0,00	
105	Kun B osan tilivetykorjaukset on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
106	Kun B osan uusittavat pinталatit on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
107	Kun B osan uusista väliseinistä 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	9.2.2026
108	Kun B osan uudet väliseinät on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
109	Kun B osan seinä- ja kattopintojen kolopalkkaukset ja pohjamaalaukset on tehty	20 000,00	25 100,00		0,00	
110	Kun B osan seinä- ja kattopintojen pintamaalaukset on tehty	10 000,00	12 550,00		0,00	
111	Kun B osan seinälaatoitukset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
112	Kun B osan alakattorungot ja teknikkalevyt on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
113	Kun B osan alakattolevyt on asennettu	6 000,00	7 530,00		0,00	
114	Kun B osan umpikiskot on levytetty	16 000,00	20 080,00		0,00	
115	Kun B osan lattiapinnosta 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
116	Kun B osan lattiapinnat on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
117	Kun B osan sisäovet on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
118	Kun B osan kalusteet ja varusteet on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
119	Kun B osan pohjaviemärit on asennettu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	1.12.2025
120	Kun B osan lattialämmitysputkista 50 % on asennettu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	6.1.2026
121	Kun B osan lattialämmitysputket on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
122	Kun B osan lämmönjakohuoneen putkitukset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
123	Kun B osan lämpöjohtorungot on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
124	Kun B osan vesijohtorungot on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
125	Kun B osan vesikalusteet on asennettu asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
126	Kun LVV työselostuksen kohdan 3.2.6 mallitoista 50 % on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
127	Kun LVV työselostuksen kohdan 3.2.6 mallityöt on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
128	Kun B-osan VAK asennukset on tehty	5 000,00	6 275,00		0,00	
129	Kun B-osan automaation kenttälaitteet on asennettu	5 000,00	6 275,00		0,00	
130	Kun B-osan toimintakokkeet on pidetty	20 000,00	25 100,00		0,00	
131	Kun B-osan IV koneet on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
132	Kun B osan IV runkolijat on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
133	Kun B osan IV eristykset on tehty	13 000,00	16 315,00		0,00	
134	Kun B osan IV hajotukset on tehty	13 000,00	16 315,00		0,00	
135	Kun B osan IV venttiilit on asennettu	6 000,00	7 530,00		0,00	
136	Kun Sähkötyöselostuksen kohdan C016 malliasennuksista 50 % on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
137	Kun Sähkötyöselostuksen kohdan C016 malliasennukset on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
138	Kun B osan sisäpuolen kaapelireitit on tehty (=rolit, reitit ja kaapelihyllyt)	30 000,00	37 650,00		0,00	
139	Kun B osan keskusista 50 % on asennettu	30 000,00	37 650,00		0,00	
140	Kun B osan keskuksat on asennettu	30 000,00	37 650,00		0,00	
141	Kun B osan sisäpuolen kaapeloinnista 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
142	Kun B osan sisäpuolen kaapeloinnit on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
143	Kun B osan sähkökalustuksesta 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
144	Kun B osan sähkökalustus on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
145	Kun B osan valaisimista 50 % on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
146	Kun B osan valaisimet on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
147	kun loppuasialakirjat on luovutettu, vastaanottotarkastuksessa havaitut viheet ja puutteet on korjattu, urakan taloudellinen loppuselytyt on pidetty ja kun urakoitsija on toimittanut rakennuttajalle todistukset lakisäätösten velvoitteiden suorittamisesta	365 900,00	459 204,50		0,00	
YHTEENSÄ		3 659 000,00	4 592 045,00		1 388 100,00	

lisätyöt

1	Tilan 007 vanhan kattilan jalkusten purku asbestityönä	3 354,25	4209,58	1	3 354,25	17.11.2025
2		0,00			0,00	
3		0,00			0,00	
4		0,00			0,00	
5		0,00			0,00	
6		0,00			0,00	
7		0,00			0,00	
8		0,00			0,00	
9		0,00			0,00	
10		0,00			0,00	
11		0,00			0,00	
12		0,00			0,00	
13		0,00			0,00	
14		0,00			0,00	
15		0,00			0,00	
16		0,00			0,00	
17		0,00			0,00	
18		0,00			0,00	
19		0,00			0,00	
20		0,00			0,00	
21		0,00			0,00	
22		0,00			0,00	
23		0,00			0,00	
24		0,00			0,00	
25		0,00			0,00	
26		0,00			0,00	
27		0,00			0,00	
28		0,00			0,00	
projektin lisätyöt yhteensä		3 354,25	4 125,73		3 354,25	

projekti sopimussumma yhteensä	3 659 000,00	4 592 045,00
projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	1 388 100,00	1 707 363,00
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	3 662 354,25	4 594 695,73
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	1 391 454,25	1 711 468,73