



Ruskon kunnantalo maksuerätuluko osat B ja C

Projektin nimi		Lainan		Pvm.		
Ruskon virastotalo		Urakko		Urakko		
Ruskon kunta		16.5.2025		16.5.2025		
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 25,5 %)	1* laskutettu	laskutus	lasku pvm
1	Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusajan vakuus on luovutettu rakennuttajalle, urakkoajat ovat esittämättä rakennuttajalle voimassa olevista vakuutuskaista suoritettujen maksuositteiden ja muut vaadittu dokumentit, pyydytty työmaasuunnitelmat on toimitettu ja työt on aloitettu sekä työn aloitukseen liittyvät toimenpiteet hoidettu	182 950,00	229 602,25	1	182 950,00	19.6.2025
2	Kun C osan kokonaan purettava rakennusosa on purettu	38 150,00	47 878,25	1	38 150,00	14.8.2025
3	Kun C osan rakennusalueen pintamaan poisto on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	4.9.2025
4	Kun C osan rakennuksen perustusten aluskäivä on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	4.9.2025
5	Kun C osan mod 1-4 teräspaaluus on tehty	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	25.9.2025
6	Kun C osan mod 5-10 teräspaaluus on tehty	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	25.9.2025
7	Kun C osan mod teräspaaluus on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	17.11.2025
8	Kun C osan kellarin penusukset on valettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	25.9.2025
9	Kun C osan kellarin penusmuurit on valettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	27.10.2025
10	Kun C osan ryömintätälän osan perusukset on valettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	25.9.2025
11	Kun C osan ryömintätälän osan sokkielelementit on asennettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	27.10.2025
12	Kun C osan ryömintätälän osan alapohjan onteloalasta on asennettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	27.10.2025
13	Kun C osan maanvaraisen osan perusukset on valettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	3.11.2025
14	Kun C osan maanvaraisen osan sokkielelementit on asennettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	3.11.2025
15	Kun C osan maanvaraisen osan lattian EPS on asennettu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	3.11.2025
16	Kun C osan maanvaraisen osan lattian raudotettu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	17.11.2025
17	Kun C osan maanvaraisen osan lattian valettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	17.11.2025
18	Kun C osan kellarin menevät porrastelementit on asennettu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	17.11.2025
19	Kun C osan sokkelin vierustytöt on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	26.12.2025
20	Kun C osan teräsrungosta 30 % on asennettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	19.11.2025
21	Kun C osan teräsrungosta 60 % on asennettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	1.12.2025
22	Kun C osan teräsrunko on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
23	Kun C osan 1. krs paikallalahuoli on valettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
24	Kun C osan 1. krs onteloalasta on asennettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	8.12.2025
25	Kun C osan 1. krs porrastelementit on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
26	Kun C osan primäärirungon limapuuvalikot on asennettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	26.12.2025
27	Kun C osan YP 3 limapuuvalikot on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
28	Kun C osan muut YP kantavat puurakenteet on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
29	Kun C osan US puurungosta 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
30	Kun C osan US puurunko on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
31	Kun C osan YP 4 kattoristikot on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
32	Kun C osan sääsuoja on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
33	Kun C osan sääsuoja on purettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
34	Kun C osan puualumiini-ikkunat on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
35	Kun C osan US lämmöneristyksistä, höyrynsulusta ja tuulensuojalevytyksestä 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
36	Kun C osan US lämmöneristyksistä, höyrynsulusta ja tuulensuojalevytyksestä on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
37	Kun C osan US sisäpuoliset levytykset on tehty	15 000,00	18 825,00		0,00	
38	Kun C osan YP 3 sekundäärirakenteet ja lämmöneneristy on tehty	15 000,00	18 825,00		0,00	
39	Kun C osan katevareroinnista on 50 % tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
40	Kun C osan katevarerointi on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
41	Kun C osan katepeilykset on 50 % tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
42	Kun C osan katepeily on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
43	Kun C osan julkisivurappauksen levytyksestä 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
44	Kun C osan julkisivurappauksen levytyys on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
45	Kun C osan julkisivurappaus on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
46	Kun C osan pintalattioista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
47	Kun C osan pintalattiat on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
48	Kun C osan väliseinistä 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
49	Kun C osan väliseinät on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
50	Kun C osan AK 3 levytykset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
51	Kun C osan alakattorungot on tehty ja teknikkalevyt asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
52	Kun C osan alakattolevyt on asennettu	8 000,00	7 530,00		0,00	
53	Kun C osan seinä- ja kattopintojen tasotehtyt on tehty	10 000,00	12 550,00		0,00	
54	Kun C osan seinä- ja kattopintojen pohjamaalauksista 50% on tehty	7 000,00	8 785,00		0,00	
55	Kun C osan seinä- ja kattopintojen pintamaalaukset on tehty	7 000,00	8 785,00		0,00	
56	Kun C osan sisäovet, sisäikkunat ja lasiseinät on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
57	Kun C osan kalusteet ja varusteet on 50% asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
58	Kun C osan kalusteet ja varusteet on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
59	Kun C osan lattiapinnosta 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
60	Kun C osan lattiapinnotukset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
61	Kun C osan levytyksiä on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
62	Kun C osan pohjaväimerit on asennettu	15 000,00	18 825,00		0,00	
63	Kun C osan lattialämmitysputkista 50 % on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
64	Kun C osan lattialämmitysputket on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
65	Kun C osan vesi- ja lämpöjohtorungot on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
66	Kun C osan vesikalusteet on asennettu	5 000,00	6 275,00		0,00	
67	Kun C-osan VAK asennukset on tehty	8 000,00	10 040,00		0,00	
68	Kun C-osan automaation kenttälaitteet on asennettu	8 000,00	10 040,00		0,00	
69	Kun C-osan toimintakokeet on pidetty	20 000,00	25 100,00		0,00	
70	Kun C-osan IV koneet on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
71	Kun C osan IV runkojen on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
72	Kun C osan IV enistykset on tehty	13 000,00	16 315,00		0,00	
73	Kun C osan IV hajotukset on tehty	13 000,00	16 315,00		0,00	
74	Kun C osan IV venttiilit on asennettu	6 000,00	7 530,00		0,00	
75	Kun C osan sisäpuolen kaapelit on tehty (=rollit, reitit ja kaapelihyllyt)	32 000,00	40 160,00		0,00	
76	Kun C osan keskuskaudet on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
77	Kun C osan sisäpuolen kaapeloinnista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
78	Kun C osan sisäpuolen kaapeloinnit on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
79	Kun C osan sähkökalustuksesta 50 % on tehty	10 000,00	12 550,00		0,00	
80	Kun C osan sähkökalustus on tehty	10 000,00	12 550,00		0,00	
81	Kun C osan valaisimista 50 % on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
82	Kun C osan valaisimista on tehty	10 000,00	12 550,00		0,00	
83	Kun piharakennuksen vesikatko on aluskatteessa	32 000,00	40 160,00		0,00	
84	alukaapeloinnista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
85	Kun alukaapeloinnit on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
86	Kun louhinnosta 50 %	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	30.9.2025

87	Kun louhintatyöt on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
88	Kun ulkopuoliset kanaalikaivut 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	1.12.2025
89	kun ulkopuoliset kanaalikaivut on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
90	Kun liikennealueiden rakennekerrokset on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
91	kun hulevesien viivytyskentät on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	14.8.2025
92	Kun pihakiveyksestä 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
93	Kun pihakiveykset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
94	Kun asfaltoinneista 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
95	Kun asfaltointi on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
96	Kun B osan haitta-ainepurku on tehty	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	14.8.2025
97	Kun B osan väliseinät on purettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	14.8.2025
98	Kun B osan pintalattiat on purettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	30.9.2025
99	Kun B osan purkutytöt on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
100	Kun B osan vanhan porrasluonnon hollit on valettu	32 000,00	40 160,00	1	32 000,00	17.11.2025
101	Kun B osan vesikatteesta 30 % on uusittu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	3.11.2025
102	Kun B osan vesikatteesta 60 % on uusittu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	3.11.2025
103	Kun B osan vesikate on uusittu	16 000,00	20 080,00		0,00	
104	Kun B osan puualumiini-ikkunat on uusittu	20 000,00	25 100,00		0,00	
105	Kun B osan liivisyksikönsätkä on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
106	Kun B osan uusittavat pintalattiat on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
107	Kun B osan uusista väliseinistä 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
108	Kun B osan uudet väliseinät on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
109	Kun B osan seinä- ja kattopintojen kotopaikkaukset ja pohjamaalaukset on tehty	20 000,00	25 100,00		0,00	
110	Kun B osan seinä- ja kattopintojen pintamaalaukset on tehty	10 000,00	12 550,00		0,00	
111	Kun B osan seinälaastaukset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
112	Kun B osan alakattorungot ja tekniikkalevyt on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
113	Kun B osan alakattolevyt on asennettu	6 000,00	7 530,00		0,00	
114	Kun B osan umpikaivot on levytetty	16 000,00	20 080,00		0,00	
115	Kun B osan lattiapinoista 50 % on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
116	Kun B osan lattiapinot on tehty	32 000,00	40 160,00		0,00	
117	Kun B osan sisäovet on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
118	Kun B osan kalusteet ja varusteet on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
119	Kun B osan pohjajämiärit on asennettu	16 000,00	20 080,00	1	16 000,00	1.12.2025
120	Kun B osan lattialämmitysputkista 50 % on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
121	Kun B osan lattialämmitysputket on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
122	Kun B osan lämmönjakuluonnon putkukset on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
123	Kun B osan lämpöjohtorungot on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
124	Kun B osan vesijohtorungot on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
125	Kun B osan vesikalusteet on asennettu asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
126	Kun LVV työselostuksen kohdan 3.2.6 mallistoista 50 % on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
127	Kun LVV työselostuksen kohdan 3.2.6 mallit on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
128	Kun B-osan VAK asennukset on tehty	5 000,00	6 275,00		0,00	
129	Kun B-osan automaation kenttälaitteet on asennettu	5 000,00	6 275,00		0,00	
130	Kun B-osan toimintakokeet on pidetty	20 000,00	25 100,00		0,00	
131	Kun B-osan IV koneet on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
132	Kun B osan IV runkolinjat on asennettu	32 000,00	40 160,00		0,00	
133	Kun B osan IV eristyksien on tehty	13 000,00	16 315,00		0,00	
134	Kun B osan IV hajotukset on tehty	13 000,00	16 315,00		0,00	
135	Kun B osan IV venttiilit on asennettu	6 000,00	7 530,00		0,00	
136	Kun Sähkötöselostuksen kohdan C016 malliasennuksista 50 % on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
137	Kun Sähkötöselostuksen kohdan C016 malliasennukset on hyväksytty	5 000,00	6 275,00		0,00	
138	Kun B osan sisäpuolen kaapelit on tehty (rrolit, reitit ja kaapelihyllyt)	30 000,00	37 650,00		0,00	
139	Kun B osan keskustaista 50 % on asennettu	30 000,00	37 650,00		0,00	
140	Kun B osan keskuksien on asennettu	30 000,00	37 650,00		0,00	
141	Kun B osan sisäpuolen kaapeloinneista 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
142	Kun B osan sisäpuolen kaapelointi on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
143	Kun B osan sähkökalusteista 50 % on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
144	Kun B osan sähkökalustus on tehty	16 000,00	20 080,00		0,00	
145	Kun B osan valaisimista 50 % on asennettu	16 000,00	20 080,00		0,00	
146	Kun B osan valaisimet on asennettu	10 000,00	12 550,00		0,00	
147	kun loppuasakirjat on luovutettu, vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu, urakan taloudellinen loppuselytys on pidetty ja kun usakotaja on toimittanut rakennuttajalle todistukset lakiasaamisen neuvotteluiden suostamisesta	365 900,00	459 204,50		0,00	
	YHTEENSÄ	3 659 000,00	4 592 045,00		1 069 100,00	

lisätyöt						
1	Tilan 007 vanhan kattilan jalustan purku asbestyhöngä	3 354,25	4 209,58	1	3 354,25	17.11.2025
2		0,00			0,00	
3		0,00			0,00	
4		0,00			0,00	
5		0,00			0,00	
6		0,00			0,00	
7		0,00			0,00	
8		0,00			0,00	
9		0,00			0,00	
10		0,00			0,00	
11		0,00			0,00	
12		0,00			0,00	
13		0,00			0,00	
14		0,00			0,00	
15		0,00			0,00	
16		0,00			0,00	
17		0,00			0,00	
18		0,00			0,00	
19		0,00			0,00	
20		0,00			0,00	
21		0,00			0,00	
22		0,00			0,00	
23		0,00			0,00	
24		0,00			0,00	
25		0,00			0,00	
26		0,00			0,00	
27		0,00			0,00	
28		0,00			0,00	
	projektin lisätyöt yhteensä	3 354,25	4 125,73		3 354,25	

projekti sopimussumma yhteensä	3 659 000,00	4 592 045,00
projekti laskutussumma tähän mennessä yhteensä	1 069 100,00	1 314 993,00
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	3 662 354,25	4 504 695,73
Lasketut sisältää myös lisätyöt	1 072 454,25	1 319 118,73
Laskutus prosentti	29,22 %	
Lisätyö prosentti	0,09 %	