

## **Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 4**

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

9.9.2024 pidetty työmaakokous 2, työmaakokous 3 pidetään 7.10.2024. Sisävärisuunnitelma on tilaajan hyväksyttävänä, Lukitussuunnitelman läpikäynti on 4.10. Ohjausryhmän kokoontumiselle ei ole ollut tarvetta.

Työmaatilanne 2.10.2024: Ulkopuoliset putkiasennukset ovat valmiit, Päärakennuksen perustukset ovat valmiit, Valmistuneet työvaiheet: Lattiavalut ja väliseinärungot

Käynnissä olevat työvaiheet: Lattiavalut, IV-työt ja LVV-työt, Väliseinien levytykset, Ullakon iv-asennukset ja Pihatyöt

Alkavat työvaiheet: Väliseinien johdotukset

Rakennekatselmus on pidetty 20.8, pöytäkirja lupapisteessä

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 97,06 % (1.10.2024) Ei tapaturmia.

Työmaa etenee hyvin aikataulussa.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 2.10.2024 on 1 307 600,00 eli 40 % kokonaissummasta. Laskutus etenee suunnitellusti.