



Projektin kuvaus		Laatija				
Projektin nimi		Urakoitsija/ MH				
Tilaaaja		Pvm.				
Ruskon kunta		17.9.2022				
ERÄ	SELITE	EUR (alv 0 %)	EUR (alv 24 %)	1 = laskutettu	laskutus	lasku pvm
Vaihe 3						
1	Kun urakkasopimus on allekirjoitettu, työaikainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu	21 200,00 €	26 288,00	1	21 200,00	27.6.2022
2	Pintamaan poisto	36 050,00 €	44 702,00	1	36 050,00	22.7.2022
3	Louhinta	32 000,00 €	39 680,00		0,00	
4	Putkilinjat 20%	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
5	Putkilinjat 40%	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
6	Putkilinjat 60 %	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
7	Putkilinjat 80%	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
8	Putkilinjat 100%	32 600,00 €	40 424,00		0,00	
9	Jakava kerros 50%	36 050,00 €	44 702,00		0,00	
10	Jakava kerros 100%	36 050,00 €	44 702,00		0,00	
11	Kantava kerros	36 050,00 €	44 702,00		0,00	
12	Viimeistelytyöt	21 200,00 €	26 288,00		0,00	
13	Kun urakka on vastaanotettu ja takuuaian vakuus jätetty	42 400,00 €	52 576,00		0,00	
YHTEENSÄ		424 000,00	525 760,00		57 250,00	

lisätyöt						
1			0,00		0,00	
2			0,00		0,00	
3			0,00		0,00	
4			0,00		0,00	
5			0,00		0,00	
6			0,00		0,00	
7			0,00		0,00	
8			0,00		0,00	
9			0,00		0,00	
10			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
projektin lisätyöt yhteensä		0,00	0,00		0,00	

projektin sopimussumma yhteensä	424 000,00	521 520,00
projektin laskutussumma tähän mennessä yhteensä	57 250,00	70 417,50
Kaikki yhteensä sisältää myös lisätyöt	424 000,00	521 520,00
Laskutetut sisältää myös lisätyöt	57 250,00	70 417,50
Laskuttamatta sisältää myös lisätyöt	366 750,00	451 102,50
Suunnitelmamuutoksien vaikutusprosentti	0,00 %	
Lisätyö prosentti	0,00 %	
Laskutus prosentti	13,50 %	
Muutos- ja lisätyö prosentti	0,00 %	