

Valkiavuoren kunnallistekniikan rakentaminen, raportti 5

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Valkiavuoren 3- vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan.

Työmaatilanne:

Pinta kerrokset ovat edelleen tekemättä ja putkityöt ovat edelleen kesken.

Työmaa on myöhässä noin 3 kk. Urakkasopimuksen mukainen valmistuminen oli 19.11.2022. Tilaaja on esittänyt urakoitsijalle useasti huolensa työmaan aikataulusta, ja urakoitsija on lisännyt kalustoa työmaalle. Tästä huolimatta työmaa ei ole valmistunut ajoissa. Urakoitsija on ilmoittanut työmaan valmistuvan tammikuun loppuun mennessä.

Työmaakokous 6 on pidetty 21.11.2022 pöytäkirja esitellään tarvittaessa kokouksessa.

Vastaanottotarkastus piti pitää 28.12.2022, mutta se siirrettiin TMK 7, joka pidetään 9.1.2023.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutustilanne 5.1.2023 on 122 450,00 eli 28,88 % kokonaissummasta.

Ruskon kunta on pyytänyt lisätyötarjouksen, purkulinjan muutoksesta. Lisätyötarjouspyyntö sisältää purkuputken siirron lisätyön ja hyvityksen suunnitelman mukaisen työn vähenemisestä. Muutos tehdään, jotta yksityisen maanomistajan maalta ei tarvitse kaataa isoja puita. Lisätyö tarjousta ei ole edelleenkään saatu.