

### Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 3

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Työmaatilanne 2.9.2024: Ulkopuoliset putkiasennukset ovat valmiit, Päärakennuksen perustukset ovat valmiit, Valmistuneet työvaiheet: Hirsiasennukset, Kantavat väliseinärungot ja Vesikatto

Käynnissä olevat työvaiheet: Lattiavalut, IV-työt ja LVV-työt

Alkavat työvaiheet: Alapohjan putkityöt ja Ullakon iv-asennukset

Rakennekatselmus on pidetty 20.8

Työturvallisuus: TR-mittauksen tulos 96,88 % (5.9.2024) Ei tapaturmia.

Työmaa etenee hyvin aikataulussa. Valutyöt hieman edellä yleisaikataulusta, tämä tukee hyvin aikataulussa pysymistä.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 5.9.2024 on 980 700,00 eli 30 % kokonaissummasta.