

TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus

Marraskuu 2021



Aikataulu	Työmaa edistyy pääosin yleisaikataulun mukaisesti.
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt	<p>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kalusteasennukset • Ovi- ja ikkuna-asennukset sisätiloissa • Listoitus- ja laatoitustyöt • TATE-työt • Alakattotyöt • Kierreportaan asennus sisäpihalle • Sälekaihtimien asennukset <p>Käynnissä olevat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kodinkoneiden asennukset • Viimeistelytyöt • Loppusiivous
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	<ul style="list-style-type: none"> • 1. ja 2. vaiheen luovutus • 3. vaiheen purkutyöt
Työturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tapaturmia • Ei läheltä piti –tilanteita • Vko 47 TR 97,6 %
Menneet palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 7 – 1.11.2021 • Työmaakokous 8 – 29.11.2021
Tulevat palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 9
Muuta huomioitavaa	<ul style="list-style-type: none"> • Ei muita huomioita
Terveisin 30.11.2021	<i>Olli Väätäinen</i>