


## TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus	Lokakuu 2021
	
<b>Aikataulu</b>	Työmaa edistyy pääosin yleisaikataulun mukaisesti.
<b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt</b>	<p><b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uudisosan tasoiutus- ja maalaustyöt valmiit</li> <li>• Vanhan osan maalaustyöt pääosin valmiit</li> <li>• Mattotyöt pääosin valmiit</li> <li>• Puhallusvillan asennus</li> <li>• Uudisosan betonilattioiden hionta</li> <li>• Pihan asfaltointi</li> </ul> <p><b>Käynnissä olevat työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TATE-työt</li> <li>• Kalusteasennukset</li> <li>• Alakattotyöt</li> <li>• Laatoitustyöt</li> <li>• Varusteasennukset</li> <li>• Ovi- ja ikkuna-asennukset sisätiloissa</li> <li>• Listoitustyöt</li> <li>• Kodinkoneiden asennukset</li> </ul>
<b>Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kierreportaan asennus sisäpihalle</li> <li>• Metalliovien asennukset</li> <li>• Taiteovien asennukset</li> <li>• Sälekaihtimien asennukset</li> <li>• Loppusiivous</li> </ul>
<b>Työturvallisuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei tapaturmia</li> <li>• Ei läheltä piti –tilanteita</li> <li>• Vko 43 TR 96,4 %</li> </ul>
<b>Menneet palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työmaakokous 6 – 4.10.2021</li> </ul>
<b>Tulevat palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työmaakokous 7 – 1.11.2021</li> </ul>
<b>Muuta huomioitavaa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei muita huomioita</li> </ul>
<b>Terveisin 29.10.2021</b>	<i>Olli Väätäinen</i>