



TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus	Kesäkuu 2021
	<p>Vaiheistuskaavio sisäpuolirakka-alueet</p> 
Aikataulu	<p>Urakkasopimus allekirjoitettu 9.3.2021</p> <p>Kohde jaettu kolmeen vaiheeseen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. ja 2. vaihe valmis 17.12.2021 • 3. vaihe 3.1.2022 – 30.6.2022 <p>Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.</p>
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt	<p>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.krs elementtiasennus • Ikkuna-asennus • Ako-elementtien asennus <p>Käynnissä olevat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IV-konehuone ja vesikatto • 2. vaiheen purkutyöt
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	<ul style="list-style-type: none"> • Tasoitus ja maalaus • Mattotyöt • Pintalattian valu (uudisosa)
Työturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tapaturmia • Ei läheltä piti -tilanteita • vk 25 TR 95,45%
Menneet palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 3 – 22.6.2021
Tulevat palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 4 – 11.8.2021
Muuta huomioitavaa	<ul style="list-style-type: none"> • Ei muita huomioita
Terveisin 30.6.2021	<p>Noora Stevens</p>