

TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus

Heinäkuu 2021



Vaiheistuskaavio sisäpuoli/ urakka-alueet



Aikataulu	Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt	<p>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Runkotyöt • IV-konehuone ja vesikatto • Pintalattioiden valut • IV-konehuoneen maalaus ja lattian pinnoitus <p>Käynnissä olevat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. vaiheen purkutyöt • Tasoitus ja maalaus • Mattotyöt • Konesaumakatto
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	<ul style="list-style-type: none"> • Laatoitus • Alakattotyöt • Laajennuksen pölynsidontamaalaus • Laajennuksen julkisivumuuraus
Työturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tapaturmia • Ei läheltä piti -tilanteita • vk 30 TR 95,81%
Menneet palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 3 – 22.6.2021
Tulevat palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 4 – 11.8.2021
Muuta huomioitavaa	<ul style="list-style-type: none"> • Ei muita huomioita
Terveisin 3.8.2021	Noora Stevens