



# TYÖMAATIEDOTE

<b>Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus</b>	Kesäkuu 2021
	<p>Vaiheistuskaavio sisäpuoli/ urakka-alueet</p> 
<b>Aikataulu</b>	<p>Urakkasopimus allekirjoitettu 9.3.2021</p> <p>Kohde jaettu kolmeen vaiheeseen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. ja 2. vaihe valmis 17.12.2021</li> <li>• 3. vaihe 3.1.2022 – 30.6.2022</li> </ul> <p>Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.</p>
<b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt</b>	<p><b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.krs elementtiasennus</li> <li>• Ikkuna-asennus</li> <li>• Ako-elementtien asennus</li> </ul> <p><b>Käynnissä olevat työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IV-konehuone ja vesikatto</li> <li>• 2. vaiheen purkutyöt</li> </ul>
<b>Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasoitus ja maalaus</li> <li>• Mattotyöt</li> <li>• Pintalattian valu (uudisosa)</li> </ul>
<b>Työturvallisuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei tapaturmia</li> <li>• Ei läheltä piti -tilanteita</li> <li>• vk 25 TR 95,45%</li> </ul>
<b>Menneet palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työmaakokous 3 – 22.6.2021</li> </ul>
<b>Tulevat palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työmaakokous 4 – 11.8.2021</li> </ul>
<b>Muuta huomioitavaa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei muita huomioita</li> </ul>
<b>Terveisin 30.6.2021</b>	<i>Noora Stevens</i>