

## TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus

Joulukuu 2021



<b>Aikataulu</b>	Työmaa edistyy pääosin yleisaikataulun mukaisesti.
<b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt</b>	<p><b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alakattotyöt</li> <li>• Kodinkoneiden asennukset</li> <li>• Loppusiivous</li> <li>• Viimeistelytyöt</li> <li>• 1. ja 2. vaiheen luovutus</li> </ul> <p><b>Käynnissä olevat työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. vaiheen purkutyöt</li> </ul>
<b>Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasoitus- ja maalaustyöt</li> <li>• Sähkötyöt</li> </ul>
<b>Työturvallisuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei tapaturmia</li> <li>• Ei läheltä piti –tilanteita</li> <li>• Vko 50 TR 98,1 %</li> </ul>
<b>Menneet palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aikataulupalaveri 8.12.2021</li> </ul>
<b>Tulevat palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työmaakokous 9, 31.1.2022</li> </ul>
<b>Muuta huomioitavaa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1. ja 2. vaihe luovutettu tilaajalle 17.12.2021</li> </ul>
<b>Terveisin 3.1.2022</b>	<i>Olli Väätäinen</i>