

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Hoivarakentajien kanssa 1.3.2024

Purkulupa vanhalle kiinteistölle on myönnetty 14.3.2024, Rakennuslupa on jätetty 22.3.2024 ja se on lausunnolla.

Työmaatilanne 3.4.2024: Käyttäjät ovat siirtyneet pois kiinteistöstä, Työmaan perustaminen on käynnissä, Lämmönvaihtimen siirto terveyskeskukseen on käynnistetty, se tehdään omana työnä, purkutyöt on aloitettu, purku tehdään siten että kunta purkaa ensin pois kaikki tarvittava ja itselle hyödynnettävissä oleva materiaali. Urakoitsija aloittaa samanaikaisesti purkutyön soveltuvin osin.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 3.4.2024 on 163 450,00 eli 5 % kokonaissummasta.