

TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus	Toukokuu 2021
	
Vaiheistuskaavio sisäpuoli/ urakka-alueet 	
Aikataulu	Urakkasopimus allekirjoitettu 9.3.2021 Kohde jaettu kolmeen vaiheeseen: 1. ja 2. vaihe valmis 17.12.2021 3. vaihe 3.1.2022 – 30.6.2022 Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.
Edellisten viikkojen aikana tehtyt ja nyt käynnissä olevat työt	Edellisten viikkojen aikana tehtyt työt: - Sokkelielementtien asennus - Pohjalaatan rauditus ja valu 1. krs seinäelementtien asennus Käynnissä olevat työt: 1. krs ontelolaattojen saumavalu
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	2. krs elementtiasennus - Ikkuna-asennus 2. vaiheen purkutyöt - IV-konehuone ja vesikatto - Ako-elementtien asennus
Työturvallisuus	- Ei tapaturmia - Ei läheltä piti -tilanteita - vk 21 TR 96%
Menneet palaverit ja kokoukset	Työmaakokous 2 – 25.5.2021
Tulevat palaverit ja kokoukset	Työmaakokous 3 – 22.6.2021
Muuta huomioitavaa	Ei muita huomioita
Terveisin 31.5.2021	Noora Stevens