

TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus		Syyskuu 2021
		
Aikataulu	Työmaa edistyy pääosin yleisaikataulun mukaisesti.	
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt	<p>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uudisosan tasoitus- ja maalaustyöt pääosin valmiit • Maalaustyöt 2. krs, vanha osa • Lattioiden tasoitus, vanha osa • Julkisivumuuraus • Mattotyöt, vanha osa <p>Käynnissä olevat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TATE-työt • Maalaustyöt 1. krs, vanha osa • Mattotyöt, uusi osa • Kalusteasennukset • Alakattotyöt • Laatoitustyöt 	
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	<ul style="list-style-type: none"> • Ovi- ja ikkuna-asennukset sisätiloissa • Listoitustyöt • Varusteasennukset • Puhallusvillan asennus • Uudisosan betonilattioiden hionta • Pihan asfaltointi • Kodinkoneiden asennukset 	
Työturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tapaturmia • Ei läheltä piti –tilanteita • Vko 38 TR 95,9 % 	
Menneet palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 5 – 6.9.2021 	
Tulevat palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 6 – 4.10.2021 	
Muuta huomioitavaa	<ul style="list-style-type: none"> • Ei muita huomioita 	
Terveisin 30.9.2021	<p><i>Olli Väätäinen</i></p>	