

Karhukallio päiväkodin rakentamisen raportti 10

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Karhukallion päiväkodin rakentamisen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

28.3.2025 pidetty vastaanottotarkastus, jossa kunta on vastaanottanut uuden päiväkotikarhukallion urakoitsija Hoivarakentaja Oy:ltä.

Päiväkodin toiminta alkaa ti 8.4.2025, väliaikana tehdään käytönopastuksia, henkilökunnan turvakävelyitä ja muutto.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 8.4.2025 on 2 942 100,00 eli 90 % kokonaissummasta. Lisäksi on laskutettu LMT 1 ja 2, 62 472,00 €, eli yhteensä 3 004 572,00. Lisätyö prosentti on 1,9 %. Optiot 1,2 ja 3 sisältäen piha, keittiö ja irtokalusteet on toimitettu, mutta ei laskutettu näiden hinta tulee olemaan 188 372,50 €.

Taloudellinen loppuselvitys on pidetty 7.4.2024 ja siinä on käyty läpi puutelista. Viimeinen 10 % maksetaan, kun virheet ja puutteet on korjattu.