



# TYÖMAATIEDOTE

<b>Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus</b>	Heinäkuu 2021
	<p>Vaiheistuskaavio sisäpuoli/ urakka-alueet</p> 
<b>Aikataulu</b>	Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.
<b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt</b>	<p><b>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Runkotyöt</li> <li>• IV-konehuone ja vesikatto</li> <li>• Pintalattioiden valut</li> <li>• IV-konehuoneen maalaus ja lattian pinnoitus</li> </ul> <p><b>Käynnissä olevat työt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2. vaiheen purkutyöt</li> <li>• Tasoitus ja maalaus</li> <li>• Mattotyöt</li> <li>• Konesaumakatto</li> </ul>
<b>Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laatoitus</li> <li>• Alakattotyöt</li> <li>• Laajennuksen pölynsidontamaalaus</li> <li>• Laajennuksen julkisivumuuraus</li> </ul>
<b>Työturvallisuus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei tapaturmia</li> <li>• Ei läheltä piti -tilanteita</li> <li>• vk 30 TR 95,81%</li> </ul>
<b>Menneet palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työmaakokous 3 – 22.6.2021</li> </ul>
<b>Tulevat palaverit ja kokoukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Työmaakokous 4 – 11.8.2021</li> </ul>
<b>Muuta huomioitavaa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ei muita huomioita</li> </ul>
<b>Terveisin</b> 3.8.2021	<i>Noora Stevens</i>