

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Virastotalon raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Rakennustoimisto Laamo Oy kanssa 16.5.2025

Työmaatilanne 5.1.2026: Vanha rakennus on purettu, kaksikerroksisen osan saneerauspurusta on tehty 99 %, Paikalla valutyöt on tehty, B osan 1 ja toisen kerroksen lattiavalut on tehty, maarakennustyöt paloaseman osalla on tehty, C osan paikallavalulaatta on tehty, C-osan ontelot on asennettu, C-osan palkisto on asennettu, sääsuojan teko on käynnissä c-osalle. Vanhan osan katon uusiminen tehty 90 %

Työmaakokous 6 on pidetty 24.11.2025 ja työmaakokous 7 15.12.2025 ja sopimusryhmä on pidetty 28.11.2025. Työmaakokous 8 pidetään 12.1.2026 ja sopimusryhmä 12.1.2026

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 5.1.2026 on 1 069 100,00 eli 29,22 % kokonaissummasta. Muutos- ja lisätöitä on sovittu, mutta laskutettu on vasta yksi 3 354,25 eli 0,09 %.