

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 11/ 4.4.2022

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Helmikuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:

- Lattiatasoitukset
- Mattoasennukset
- Ikkunoiden huoltokäsittelyt

Käynnissä olevat työt:

- Tasoitus- ja maalaustyöt
- Sähkötyöt
- Putkityöt
- Oviasennukset
- Alakattoasennukset

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 11 esitellään tarvittaessa kokouksessa. TMK 11 pidetty 28.3.2022, TMK 12 pidetään 25.4.2022 klo 13.00.

Ohjausryhmä on kokoontunut 18.3.2022

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytyt

LMT 57 Tilan 122 liukuoviaukon tukeminen

LMT 58 Sisäkattojen vanhojen elastisten saumausten korjaukset

LMT 59 Tilan 123 väliseinän vahvistaminen

LMT 60 Tilojen 230a ja 230b välisen liikuntasauaman lattiakiskon poisto ja liikuntasauaman valu

LMT 61 3-vaiheen oppilasvessojen saneeraus

LMT 62 3-vaiheen vesijohtomuutokset

LMT 63 3-vaiheen sälekaihtimet

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 4.4.2022 on 2 039 750,00 € eli 79,8 % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja hyväksytyt lisätyölaskutus 28.3.2022 on 183.263,18 € eli 7,17 % urakkasummasta. Laskutetut lisätyöt on 4.4.2022 156 178,00 €.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 4.4.2022 on 644 253,06 €, joka on 62,0 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.

Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti.