

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 12/ 3.5.2022

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Helmikuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:

- Lattiatasoitukset
- Mattoasennukset
- Tasoitus- ja maalausviimeistelyt
- Alakattoasennukset

Käynnissä olevat työt:

- Kalusteviimeistelyt
- Sähkötyöt
- Putkityöt
- itselle luovutukset
- Loppusiivous

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 12 esitellään tarvittaessa kokouksessa.
TMK 12 pidetty 25.4.2022, TMK 13 pidetään 30.5.2022 klo 14.00.

Ohjausryhmä on kokoontunut 25.4.2022

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytyt

LMT 64 Tilan 109 iv-lisäykset, tilan 230a poistoilmaventtiilit, 3-vaiheen iv- purut

LMT 65 Sähkömuutokset REV E:n mukaan

LMT 69 3-vaiheen IV-muutokset + kohdepoistot

LMT 70 Fyke-kemikaalierottimet ja hanojen muutokset

LMT 72 3-vaiheen sisäikkunoiden verhot

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 3.5.2022 on 2 229 750,00 € eli 87,27 % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja hyväksyty lisätyölaskutus 3.5.2022 on 203 783,96 € eli 7,98 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 3.5.2022 on 689 711,18 €, joka on 65,31 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.

Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti.