

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Virastotalon raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Rakennustoimisto Laamo Oy kanssa 16.5.2025

Työmaatilanne 5.11.2025: Vanha rakennus on purettu, kaksikerroksisen osan saneerauspurusta on tehty 99 %, uudenosan maarakennustyöt on tehty, Kellarin seinien laudoitus ja raudoitus on tehty, paalutus on tehty. Vanhan osan katon uusiminen tehty 90 % ja sokkelielementit asennettu. Lattiavalut käynnissä.

Työmaakokous 5 on pidetty 27.10.2025 ja ohjausryhmä pidettiin 4.11.2025 ja sopimusryhmä on pidetty 20.10.2025. Työmaakokous 6 pidetään 24.11.2025.

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 2.10.2025 on 733 100,00 eli 20,04 %% kokonaissummasta. Muutos- ja lisätoita on sovittu, mutta ei ole vielä laskutettu.