

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Virastotalon raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Urakkasopimus on allekirjoitettu Rakennustoimisto Laamo Oy kanssa 16.5.2025

Työmaatilanne 2.9.2025: Vanha rakennus on purettu, kaksikerroksisen osan saneerauspurusta on tehty 75 %, uudenosan maarakennustyöt ovat käynnissä, Kellarin anturat alkaneet viikolla 36 ja paalutus viikolla 37.

Työmaakokous 3 on pidetty 2.9.2025 ja ohjausryhmä on pidetty 18.8.2025. Työmaakokous 4 pidetään 29.9.2025 ja ohjausryhmä pidetään 15.9.2025

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 9.9.2025 on 381 100,00 eli 10,4 % kokonaissummasta.