

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 10/ 2.3.2022

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Jouluun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:

- 3. vaiheen purkutöitä

Käynnissä olevat työt:

- Purkutyöt jatkuvat

- 3. vaiheen ikkunoiden huoltokäsittelyt

- Sähkötyöt

- Lattiatasoitukset

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 10 esitellään tarvittaessa kokouksessa.

TMK 10 pidetty 1.3.2022, TMK 11 pidetään 28.3.2022 klo 13.00.

Ohjausryhmä on kokoontunut 2.3.2022

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytyt

LMT 51 Tilojen 140 ja 225 IV-lisäykset

LMT 55 Tilan 139 lattian mattotyöt

LMT 56 Siirtoseinien yläpuoliset rakenteet ja yhden taiteoven hyvitys

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 2.3.2022 on 1 963 750,00 € eli 76,8 % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 2.3.2022 on 141 780,36 € eli 5,55 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 2.3.2022 on 623 513,53 €, joka on 59,0 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.

Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti.