

Hyvinvointilautakunnan investointiprojektit 2024

Investointiprojekti	Nro	Kuvaus	Toteutussuunnitelma ja aikataulu	2024	2025	2026
Leikkipaikat (Tekla/Hyvla)	8400	Vanhojen leikkipaikkojen välineiden parantamista ja kunnossapitoa kuntokartoituksen ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osallistetaan kuntalaisia suunnitteluun.	<p>- 3/24: kehitettävien leikkipaikkojen kartoittaminen; odotettu osallistuvan budjetoinnin tuloksia.</p> <p>- 4/24: kuntalaiskysely halutusta leikkipaikasta; odotettu osallistuvan budjetoinnin tuloksia: valittu kehittämisen kohteeksi Munittulan leikkipaikka, ns. Muumipuisto</p> <p>- 5/24: varusteiden ja välineiden kilpailutus ja tilaus; siirtyy alkusyksyyn: kilpailutus suoritettu kolmen toimijan kesken, valittu liikuntavälineisiin Puuha Group ja leikkivälineisiin Leikkiset oy, tilaukset tehty.</p> <p>- 9/24: toteutus; siirtyy syksyyn: varusteet toimitettu ja asennettu urakoitsijan kanssa, turvahiekat vaihdettu ym. Puisto valmistuu viikolla 43. Valmis.</p> <p>-Esitetään hankittavaksi turvatarkastukset leikkipuistoihin turvallisuusasiakirjojen mukaisesti. Lisäksi hankitaan kuntokartoitus, jonka perusteella voidaan ohjata korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä.</p>	<p>40000€</p> <p>Tot. 11/2024: 14 527 €</p>	40000€	40000€
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen (Tekla/Hyvla)	8410	Ruskon liikuntaolosuhteiden kehittäminen perhepuistoja ja lähiliikuntamahdollisuuksia lisäämällä. Kunnostetaan asennettuja ulkokuntoilulaitteita. Osallistetaan kuntalaisia suunnitteluun.	<p>- 4/2024: pesäpallokentän siirrettävän toimitsijakopin alustan rakentaminen (arvio 5000€); alusta tehty, koppi siirretty ja käytössä, siirretään talvikaudeksi Laukolaan. Siirretty.</p> <p>- Päällistönmäen frisbeegolf-radan alueen polkuverkosto (arvio 20000€); naapureita informoitu, raivaus aloitettu viikolla 21, varsinaisen polun työt alkavat viikolla 24.</p> <p>4/24: kartoittaminen 5/24: maastotyöt (raivaus, sepelointi, pitkokset, liittymät) 6/24: reittikartat Projekti ja polku valmis, mutta opastaulut puuttuvat, tekninen toimittaa.</p> <p>- Ruskon hiihtokeskuksen latupohjien pintojen läpikäynti (arvio 5000€) 4/24: neuvottelut maanomistajan kanssa</p>	<p>50000€</p> <p>Tot. 11/2024: 42 668 €</p>	50000€	50000€

			<p>6/24: raivaus ja tasoitus + mahdollinen pinnoitteen lisääminen. Käyty tarkastamassa kunto. Tehty perusylläpityskunnostusta. Valmis.</p> <p>- Vahdon uimapaikan kehittäminen (arvio 10000€); osa työstä vuokrasopimuksen mukaista, raivattu rannat vesakoista ja tuotu uudet rantahiekat; uudet pelastusrenkaat; valmis ja/tai Nummilammen saunan talviuintifasilitteettien kehittäminen; laiturin ja portaiden uusinta ja pelastusrenkaiden lisääminen sovittu: laiturin rakentaminen siirtyy syksyyn, osittain kustannukset teknisen toimen kanssa, joka vastaa rakentamisen aikataulutuksesta.</p> <p>- ulkokuntolaitteiden lisääminen leikkipuiston yhteyteen (arvio 10000€) Munittulan puistoon asennettu aikuisten kuntolaitteita. Valmis.</p> <p>-Lisäyksenä edellisiin: Ruskon keskustan rantapolun pinnoitteen lisääminen; valmis, arvio n. 5000 €. Siirretty bussikatos Päällistönmäkeen ja sen yhteyteen suunniteltu liittymäpysäköinti polkupyörille; pysäkki siirretty, kunnostettu ja muuten valmis, mutta pyörätelineet puuttuvat.</p>			
Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset (Tekla/Hyvla)	8031	Selvitetään esteettömyystarpeet ja tehdään niihin korjauksia kartoitusten ja työryhmän suositusten perusteella.	<p>-palvelutietovarannon kerääminen; esitelty projekti esihenkilöille. Neuvoteltu ulkopuolisesta ilmaisesta koordinoituksesta.</p> <p>-esteettömyyskorjaukset priorisointijärjestyksessä työryhmän esitysten mukaan.</p> <p>-Esitetään hankittavaksi Ruskotalon siirrettävään inva-ramppiin uudet tukijalat rikkoutuneiden tilalle.</p>	20000€ Tot. 11/2024: 306 €	30000€	30000€