

Hyvinvointilautakunnan investointiprojektit 2024

Investointiprojekti	Nro	Kuvaus	Toteutussuunnitelma ja aikataulu	2024	2025	2026
Leikkipaikat (Tekla/Hyvla)	8400	Vanhojen leikkipaikkojen välineiden parantamista ja kunnossapitoa kuntokartoituksen ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Osallistetaan kuntalaisia suunnitteluun.	<ul style="list-style-type: none"> - 3/24: kehitettävien leikkipaikkojen kartoittaminen; odotettu osallistuvan budjetoinnin tuloksia: Munittulan leikkipaikka, ns. Muumipuisto - 4/24: kuntalaiskysely halutusta leikkipaikasta; odotettu osallistuvan budjetoinnin tuloksia: Munittulan leikkipaikka, ns. Muumipuisto - 5/24: varusteiden ja välineiden kilpailutus ja tilaus; siirtyy alkusyksyyn: kilpailutus suoritettu kolmen toimijan kesken, valittu liikuntavälineisiin Puuha Group ja leikkivälineisiin Leikkiset oy, tilaus tehty - 9/24: toteutus; siirtyy syksyyn: varusteiden toimitus 8-10 viikkoa, asennus sovittu urakoitsijan kanssa 	40000€	40000€	40000€
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen (Tekla/Hyvla)	8410	Ruskon liikuntaolosuhteiden kehittäminen perhepuistoja ja lähiliikuntamahdollisuuksia lisäämällä. Kunnostetaan asennettuja ulkokuntoilulaitteita. Osallistetaan kuntalaisia suunnitteluun.	<ul style="list-style-type: none"> - 4/2024: pesäpallokentän siirrettävän toimitsijakopin alustan rakentaminen (arvio 5000€); siirretty ja käytössä - Päällistönmäen frisbeegolf-radan alueen polkuverkosto (arvio 20000€); naapureita informoitu, raivaus aloitettu viikolla 21, varsinaisen polun työt alkavat viikolla 24: polku valmis,, puuttuu opastaulut 4/24: kartoittaminen 5/24: maastotyöt (raivaus, sepelöinti, pitkokset, liittymät 6/24: reittikartat - Ruskon hiihtokeskuksen latupohjien pintojen läpikäynti (arvio 5000€) 4/24: neuvottelut maanomistajan kanssa 6/24: raivaus ja tasointi + mahdollinen pinnoitteen lisääminen: ei vielä aloitettu - Vahdon uimapaikan kehittäminen (arvio 10000€); alkaa viikolla 23, osa työstä vuokrasopimuksen mukaista, uudet pelastusrenkaat; valmis tai Nummilammen saunan talviuintifasiliteettien kehittäminen; laiturin ja portaiden uusinta ja pelastusrenkaiden lisääminen sovittu: laiturin rakentaminen siirtyy kesäkauden loppuun, osittain kustannukset teknisen toimen kanssa - ulkokuntolaitteiden lisääminen leikkipuiston yhteyteen (arvio 10000€) <p>Lisäyksenä edellisiin: Ruskon keskustan rantapolun pinnoitteen lisääminen; tehty, arvio n. 5000 €; Hiihtokeskus; käyty alustavasti tarkastamassa kunto</p>	50000€	50000€	50000€

			Lisäksi: siirretty bussikatos Päälistönmäkeen ja sen yhteyteen suunniteltu liittymäpysäköinti polkupyörille; pysäkki siirretty, telineet puuttuu			
Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset (Tekla/Hyvla)	8031	Selvitetään esteettömyystarpeet ja tehdään niihin korjauksia kartoitusten ja työryhmän suositusten perusteella.	-palvelutietovarannon kerääminen; esitelty projekti esihenkilöille -esteettömyyskorjaukset priorisointijärjestyksessä työryhmän esitysten mukaan	20000€	30000€	30000€