

Maunun koulun laajennus ja saneeraus raportti 9 / 1.2.2022

Ruskon kunnassa on isojen urakoiden osalta tehty toimintamalli, jossa päättäjiä raportoidaan kuukausittain ja myös talousraportointia seurataan. Maunun koulun laajennuksen ja saneerauksen raportti toimitetaan kuukausittain tekniseen lautakuntaan, opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan, sekä kunnanhallitukseen tiedoksi.

Peabilla on käytäntönä lähettää kerran kuukaudessa kuukausitiedote työmailta. Tammikuun tiedote on oheismateriaalina.

Hankkeen viestintä ja tiedotus hoidetaan oppilastyönä koulun rehtorin ohjauksessa.

Työmaatilanne:

Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:

- 3. vaiheen purkutöitä

Käynnissä olevat työt:

- Purkutöitä jatkuvat

- 3. vaiheen ikkunoiden huoltokäsittelyt

Työmaa etenee aikataulun mukaisesti.

Työmaakokous pöytäkirja 9 esitellään tarvittaessa kokouksessa. TMK 9 pidetty 30.1.2022, TMK 10 pidetään 1.3.2022 klo 13.00.

Ohjausryhmä on kokoontunut 27.1.2022

Lisä ja muutostyöt, jotka ovat olleet ohjausryhmän käsittelyssä ja hyväksytyt

LMT 37 Jäähdytyksen mikropumput 2 kpl

LMT 38 2. vaiheen portaiden uudet käsijohteet

LMT 39 Etupihan työmaa-aikainen kulkutie

LMT 40 Kotitalousluokan tasojen muutostyöt

LMT 41 Vanhojen kaappien sokkelit vaihe 2

LMT 42 Vaiheen 2 vanhojen puutteellisten palokatkojen teko

LMT 43 Pääkellon mallimuutos, jossa välituntisoitto

LMT 44 Liukuportin ohjaus palotilanteessa ja ilmaisimien lisäykset

LMT 45 IV-hätäseis -painikkeiden ohjelmointi

LMT 46 Viemäreiden koteloinnit

LMT 47 WC-ovien IV-muutokset

LMT 48 Tilan 159 myrkykaapin väliaikaisjärjestelyt

LMT 49A Turva- ja poistumistievalaisimen lisäys

LMT 50A Portaiden alapuolen seinät, sähkökaapin teko

Taloustilanne: Maksuerätaulukko on oheismateriaalina, laskutus 1.2.2022 on 1 782 750,00 € eli 69,8 % kokonaissummasta.

Lisätyöt hyväksytään ohjausryhmässä ja lisätyölaskutus 1.2.2022 on 136 646,27 € eli 5,35 % urakkasummasta.

Omien hankintojen kulujen kirjaus käynnissä ja niiden kokonaissumma 1.2.2022 on 573 525,85 €, joka on 55,1 % omien hankintojen budjetoidusta summasta.

Koko hankkeen talous on edennyt suunnitelman mukaisesti. Tilinpäätösarviossa näyttäisi, että vuonna 2021 on kulunut 170 000 euroa enemmän, kuin talousarviossa on varauduttu. Tämä puolestaan tarkoittaa, että vuonna 2022, vastaava summa tulee säästymään.