



## Karhukallion päiväkoti, Rusko

Viikkoraportti 30/2024

## Projekti



Uuden aistiystävällisen ja vähähiilisen päiväkodin rakentaminen osoitteeseen Vanhatie 9 40, RUSKO.

Aloitusaika 2.5.2024. Luovutus tilaajalle 31.3.2024.

Kokonaisvalmiusaste 22% (26.7.2024)

### Projektiryhmä

Mauri Heinonen

0400 767 107

Eero Kinnunen

0400 859 698

Tuomo Koskimaa

0400 526 250

Petri Taura

0440 651 276

Vastaavamestari

Projekti-insinööri

LVI-asiantuntija

Sähköasiantuntija

## Työturvallisuus



TR-mittauksen tulos 96,43%

TR-mittauksen tekopäivä 26.7.2024

Tapaturmat viikon aikana: **Ei tapaturmia**

Havaitut turvallisuuspuutteet:

*TR-mittarin avulla arvioidaan rakennustyömaan työturvallisuutta.*

*Työmaalle asetettu tavoitteeksi vähintään 90% taso.*

## Ilmoitustaulu



Vesikattoelementit valmistuneet.

## Mittaustulokset ja muu informaatio



Rakentamisen aiheuttamaa tärinää on seurattu mittarein purkutyön alkamisesta lähtien ja lähimmät rakennukset on myös katselmoitu.

Rakennuksen nurkasta menevän hulevesi runkolinjan sijainti paikannettu, sekä kuvattu uudelleen putki on säilynyt ehjänä maanrakennus ja purkutöiden aikana.

# Aikataulu

<b>Suunnittelu</b>	<b>Maanrakennus ja perustukset</b>	<b>Runkovaihe</b>	<b>Sisä- ja väliseinät</b>	<b>Sisäpuolen viimeistelyt</b>	<b>Pihatyöt</b>	<b>Mittaukset ja tarkastukset</b>	<b>Luovutus</b>
<b>Kevät 2024</b>	<b>Kevät-kesä 2024</b>	<b>Heinä-elo 2024</b>	<b>Syys-marras 2024</b>	<b>Marras-maalis 2024</b>	<b>Loka-marras 2024</b>	<b>Maalis 2024</b>	<b>Maalis-huhti 2024</b>

Kattolementit tehty sokkelin päälle.

Hirsiasennus alkaa 31.7

# Aikataulu

ALOITETUT JA KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖVAIHEET	VALMIUSASTE %	ETUJASSA	AIKATAULUSSA	MYÖHÄSSÄ
Vesikattotyöt			X	

# Aikataulu

VALMISTUNEET TYÖVAIHEET	ETUJASSA	AIKATAULUSSA	MYÖHÄSSÄ
Ulkopuoliset putkiasennukset		x	
Päärakennuksen perustukset		x	
Perustukset		X	
Maanrakennus		x	
Kattoelementit sokkelin päällä		x	

## Yleiskuvaa työmaalta



# Kattoelementit sokkelin päällä



## Kattoelementit valmiina



Karhukallion päiväkotii, Vanhatie 9, Rusko



# Ullakon palokatkoa

