


TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus	Huhtikuu 2022
	
Aikataulu	Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt	Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt: <ul style="list-style-type: none"> • Oviasennukset • Listoitukset • Alakattoasennukset • Kalusteasennukset Käynnissä olevat työt: <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitus- ja maalausviimeistelyt • Sähkötyöt • Putkikalustus • IV-asennukset • Laatoitustyöt
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	<ul style="list-style-type: none"> • Varusteasennukset • Itselleluovutukset • Loppusiivous • Tarkastukset ja mittaukset
Työturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tapaturmia • Ei läheltä piti -tilanteita • TR 97,12 %
Menneet palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 12, 25.4.2022
Tulevat palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 13, 30.5..2022
Muuta huomioitavaa	

Terveisin 29.4.2022

Lasse Häkkinen