

TYÖMAATIEDOTE

Maunun koulun laajennus ja peruskorjaus	Maaliskuu 2022
	
Aikataulu	Työmaa edistyy yleisaikataulun mukaisesti.
Edellisten viikkojen aikana tehdyt ja nyt käynnissä olevat työt	<p>Edellisten viikkojen aikana tehdyt työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lattiatasoitukset • Mattoasennukset • Ikkunoiden huoltokäsittelyt <p>Käynnissä olevat työt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasoitus- ja maalaustyöt • Sähkötyöt • Putkityöt • Oviasennukset • Alakattoasennukset
Seuraavan kuukauden aikana alkavia töitä tai työvaiheita	<ul style="list-style-type: none"> • Laatoitustyöt • Listoitustyöt • IV-työt • Varusteasennukset
Työturvallisuus	<ul style="list-style-type: none"> • Ei tapaturmia • Ei läheltä piti –tilanteita • Vko 12 TR 97,0 %
Menneet palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 11, 28.3.2022
Tulevat palaverit ja kokoukset	<ul style="list-style-type: none"> • Työmaakokous 12, 25.4.2022
Muuta huomioitavaa	
Terveisin 31.3.2022	<i>Olli Väätäinen</i>