

INVESTOINTIESITYS

lautakunta	hanke	kuvaus	vaikuttavuus	proj	Ennuste tot 2026	2026
Tekla	Rakennusten korjaukset ja rakentaminen	Raha suunnitteluun ja korjauksiin.	Korjausvelanhallintaa.	8008	toteutuu	50 000
Tekla		Vuosiremonttikohde.	Korjausvelanhallintaa.	8048	Ylittyy 50 000€	150 000
Tekla/ hyvla	Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset	Selvitetään esteettömyystarpeet ja tehdään korjauksia.	Jatketaan esteettömyyskartoitusten tekoa ja niiden perusteella valitaan korjauskohteet esteettömyystyöryhmän suositusten mukaan.	8031	toteutuu	10 000
Tekla	Kunnantalo/ kirjasto	Saneeraus ja uudisrakennus.	Ongelmakiinteistön poistuminen/ korjausvelan hallinta ja tilojen käytettävyys paranee.	8045	Alittuu arviolta 600 000€, siirtyy vuodelle 2027	3 000 000
Tekla	Kirkonkylän koulu	Saneeraus/uusi. Hankesuunnitelman jälkeen päätös	Korjausvelan hallinta.	8038	Siirtyy vuodelle 2027	50 000
Tekla/ hyvla	Virkistysalue Nummilammen perusparannus	Kehitetään ja perusparannetaan kuntalaisten virkistysalue Nummilammen olosuhteita ja toimintaa, jotta käyttöikää voidaan kasvattaa.	Korjataan virkistysalueen mökin ja saunan turvallisuuspuutteet. Haetaan kehittämiseen ulkopuolista kehittämisavustusta (arvio 30-50 %). Ilman korjauksia riskinä on	8049	Alittuu arviolta 47 000€, siirtyy vuodelle 2027	50 000
Tekla / Opva	Alakoulut	Alakoulujen luokkien näyttöjen uusiminen	Käyttäjätarpeet paranevat.	8726	Toteutuu	10 000
Tekla	Päällystystyöt	Vaihdetaan vanhoja lamppuja uusiin energiasäästölamppuihin	Katuverkoston kunnossapitoa.	8204	Toteutuu	100 000
Tekla	Katuvalojen uusintaa		Pyritään ylläpitämään kunnan katuvaloverkoston, kustannus säästö / energian säästö.	8229	Toteutuu	120 000
Tekla	Liikenneturvallisuus	Teiden korjaus/parantamiskohteet	Vuosittain valitaan erikseen liikenneturvallisuutta parantava kohde, Nuorison ja lasten liikenneturvallisuuden parantamisen hankehaku käynnissä 50 % tulli	8234	Toteutuu	30 000
Tekla	Bussipysäkit	Ruskon kunnan eri alueiden korjaustyön suunnittelu ja kartoitus Vanhojen leikkipaikkojen välineiden uusimista ja kunnossapitoa.	Fölin kautta tulevat tarvittavat toimenpiteet.	8236	Toteutuu	10 000
Tekla	Hulevesijärjestelmä		Hulevesien hallinta	8238	Toteutuu	20 000
Tekla/ hyvla	Leikkipaikat		Parannetaan ja kunnostetaan ns. yleisiä leikkipaikkoja kunto- kartoituksen ja kehittämis- suunnitelman mukaisesti. Osallistetaan kuntalaisia suunnitteluun.	8400	Toteutuu	20 000
Khall/Hyvl a	Tietojärjestelmien kehittäminen	2026 Sähköinen arkistointi, 2026 Tiedolla johtaminen jatkuu, Hyvla Kotisivu-uudistuksen loppuun saattaminen/10 000	Viedään loppuun kunnan kotisivu-uudistus ja sen vaatimat muutostyöt.	8704	Kunnanhallitus	50 000
Tekla	Hujalan-/ Kaharintien kevytväylä	Suunnittelu Kaharintie, MAL hanke, laajuus+aikataulu epävarma	Yhteishanke ELYn kanssa kunnan osuus 50%, yhteensä kustannus noin 1,2 milj	8231	Alittuu 285 000€	300 000

Khall	Joukkoliikenne (Föli)	Vuosittain maksujärjestelmän kustannuksiin	8702	Toteutuu	13 611
Khall	Maanosto		8900		
Khall	Maanmyynti	Tontteja Päällistönmäessä ja Valkiavuorella (tasearvot)	8900	Kunnanhallitus	-80 000
Tekla	Urheilukentän huoltorakennus	Rakennuksen suunnittelu (pukuhuone,sosiaalitilat)	Pesäpallokentälle pukusuojat, Jatkossa myös toimiin luistelukentän pukusuoiana	8028	
Tekla/vesih	Päällistönmäen kt /vesihuolto	Päällistönmäki laajennus vaihe 11	noin 35 tonttia myyntiin	8240	Alittuu 100 000€250 000
Tekla	Härjänruopantie+Harjutie kt/tiet ja valot	Härjänruopantien teollisuustontit	Kaavan viimeistely /aloitettu 2023, teollisuusalueen kehittäminen	8208	alittuu 95 000€, ei toteudu100 000
Tekla	Ketunluolan kt/tiet ja valot	Rakentaminen alkaa 2024	12 tonttia myyntiin	8206	
Tekla	Hiidenvainion kt/ tiet ja valot	Hiirosentien tontit		8207	
Tekla	Päällistönmäen kt/ tiet ja valot	Päällistönmäki laajennus vaihe 11	noin 35 tonttia myyntiin, 27-29 Päällystys ja valot	8242	Alittuu 100 000€250 000
Tekla/vesih	Ketunluolan kt/vesihuolto	Rakentaminen alkaa 2024	12 tonttia myyntiin, 26 Kuhilastien päällystys ja valot	8226	Toteutuu70 000
Tekla/vesih	Härjänruopantie+Harjutie kt/vesihuolto	Härjänruopantien teollisuustontit	Kaavan viimeistely /aloitettu 2023, teollisuusalueen kehittäminen	8239	alittuu 50 000€, ei toteudu50 000
Tekla	Ahola-Ojanto kt/tiet ja valot	Ahola-Ojannon teollisuustontit	Kaava valmis, 13 teollisuustonttia	8228	alittuu 60 000€, siirtyy 202790 000
Tekla	Ahola-Ojanto kt/vesihuolto	Ahola-Ojannon teollisuustontit	Kaava valmis, 13 teollisuustonttia	8232	alittuu 20 000€, siirtyy 202740 000
Tekla/vesih	Hiidenvainion kt/ vesihuolto	Hiirosentien tontit		8235	
Hyvla	Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen	Ruskon liikuntaolosuhteiden kehittäminen perhepuistoja ja lähiliikuntamahdollisuuksia lisäämällä.	Liikuntapaikkojen ns. korjausvelkaan vastaaminen. Hiidenvainion väistösuojan pukuhuoneiden wc-tilojen korjaus/rakentaminen. Uimapaikkojen (2 kpl) turvallisuutta lisäävät toimenpiteet.	8410	Toteutuu20 000
Tekla	Turvakamerat	Uusitaan vanhoja	Turvallisuuden parantaminen	8718	toteutuu10 000
Tekla	Teknisen varastotilat	Työkoneiden hankinta	Kaluston kunnossapito	8750	Toteutuu10 000
NETTOINVESTOINNIT				alittuu 1 350 000€	4 793 611
brutto					4 873 611
tulot					-80 000