

Hyvinvointilautakunnan investointiprojektit 2023

Investointiprojekti	Nro	Kuvaus	Toteutussuunnitelma ja aikataulu ja tilanne 4/2023	2023	2024	2025	Vastuuhlö
Ruskotalon yläsalin korjaukset ja siirrettävä väliseinä (Tekla/Hyvla)	8016	Korjataan yläsalin vaurioituneita rakenteita ja hankitaan siirrettävä väliseinä kalusteiden säilytystilaan, jotta tilan monitoimikäyttö mahdollistuu.	<p>Tehdään katselmus korjattavista kohteista ja hankittavista asioista 1/2023 Pyydetään tarjoukset hankinnoista 2/2023 Käynnistetään korjaukset ja tehdään hankinnat 3/2023 Projekti valmis 6/2023</p> <p>Toimenpiteet: mm. rakennetaan varastotilaan väliseinä ja liukuovet, varaston kunnostus, toiselle puolelle yläsalin kalusto ja toiselle liikuntavälineet ja nuorisotoimi, hankitaan vähän säilytystilaa vievät pöydät, korjataan salin akustinen takaseinä, korvataan vanha lava siirrettävällä näyttämöllä tai kunnostetaan vanha, poistetaan aulasta seisova naulakko ja muutetaan se seinälle kääntyväksi. Parannetaan äänentoistotekniikkaa.</p> <p>Tilanne 10/2023: Suunnitellut toimenpiteet tehty, lisäksi uusittu aulan tarjoilutiski. Lavarakennelma muutettu kiinteäksi. Hankinnassa vielä äänentoistotekniikan parantamista. Kaikki kulut eivät näy vielä raporteissa, mutta budjetissa pysytty. LÄHES VALMIS.</p>	35000€			Erkki Korpela, Eemi Kankare
Leikkipaikat (Tekla/Hyvla)	8400	Vanhojen leikkipaikkojen välineiden uusimista ja kunnossapitoa.	<p>Tehdään listaus parannettavista ja kunnostettavista kohteista yleisissä (pl. koulut, päiväkodit) leikkipaikoista 2022 toteutetun kartoituksen mukaisesti 1/2023. Osallistetaan kuntalaisia yhden perhepuiston kehittämisen valintaan 3/2023. Pyydetään tarjoukset korjauksista ja kehittämisestä 4/2023. Käynnistetään korjaukset ja tehdään hankinnat 4/2023. Korjaukset ja rakentamiset valmiita 9/2023.</p> <p>Toimenpiteet: jatketaan kartoituksessa havaittujen puutteiden korjaamista ja laitteiden uusimista, valitaan yksi</p>	40000€	40000€	40000€	Erkki Korpela

			<p>puisto, jota kehitetään perhepuistoksi monipuolistamalla sen käyttötarkoitusta, turva-alustoiden uusintaa.</p> <p>Tilanne 10/2023: Ota kantaa.fi -palvelussa kysytty kuntalaisten mielipidettä kehitettävästä puistosta, tulokset Hyvlaan 13.6.2023. Valittu Päälistönmäen leikkipuisto kehittämiskohteeksi. Tarjoukset pyydetty välineistä asennuksineen. Asennettu paikoilleen. Muiden puistojen kunnostamistoimenpiteitä jatketaan. Kaikki kulut eivät vielä näy raporteissa. KESKEN.</p>				
Lähiliikuntapaikkojen kehittäminen (Tekla/Hyvla)	8410	Ruskon liikuntaolosuhteiden kehittäminen perhepuistoja ja lähiliikuntamahdollisuuksia lisäämällä.	<p>Valitaan kehittämisen kohteet 1/2023. Laaditaan toteutus- ja hankintasuunnitelma 2/2023. Pyydetään tarjoukset 2/2023. Tehdään hankinnat 3/2023. Käynnistetään työt 5/2023. Projekti valmis 10/2023.</p> <p>Toimenpiteet: tehdään Vahdon jokipolun alku- ja loppupäähän omatoimi kuntoilupisteet, uusitaan Ruskon rantaraitin kuntoilulaitteita, tehdään uusi kuntoilupaikka Paasniitun leikkipuiston välittömään läheisyyteen osana puiston kehittämishanketta. Parannetaan Nummilammen aluetta nuorten toiveiden perusteella. Uusitaan latukoneistoa.</p> <p>Tilanne 10/2023: Kuntoilulaitteet asennettu. Rakennetaan kelluva laituri Nummilammen virkistysalueelle kesäkuun aikana. Tarjoukset pyydetty ja työ tilattu. Laituri rikottu kesällä ja poistettu käytöstä. Hankintoja vielä valmistelussa mm. latukoneistoon liittyen. KESKEN.</p>	50000€	50000€	50000€	Erkki Korpela
Vahdon pururadan kunnostus (Tekla/Hyvla)	8407	Uusitaan pinta ja levennetään Vahdon urheilupuiston pururataa.	<p>Pyydetään tarjoukset rakennustöistä 3/2023. Tehdään hankinnat 4/2023. Käynnistetään työt 5/2023. Projekti valmis 7/2023.</p>	20000€			Erkki Korpela

			<p>Toimenpiteet: raivataan radan vierustan kasvillisuutta sekä tehdään muutamalle frisbeeväylälle oma siirtymäreitti, levennetään koko pururata soveltuvaksi sekä luistelu- että perinteiselle hiihdolle, uusitaan pinnoitetta tarvittavilta osin.</p> <p>Tilanne 10/2023: Vahdon jokipolun Pappilan puoleiseen päähän hankittu ulkokuntolaitteet, perustusten rakentaminen aloitettu huhtikuussa. Rantaraitin välineet hankittu, asennus toukokuussa. Tarjoukset pururadan kunnostuksesta pyydetty. Tilataan työt kesäkuun aikana. Työt tehty. VALMIS.</p>				
Nuorisotalotoiminnan kalusteet	8722	Uusitaan nuorisotalojen kalusteita Ruskotalolla ja Vahdon nuorisotaloilla.	<p>Osallistetaan nuoria ideointiin ja suunnitteluun 1/2023. Tehdään toteutus- ja hankintasuunnitelma 2/2023. Pyydetään tarjoukset 3/2023. Tehdään hankinnat 4/2023. Projekti valmis 5/2023.</p> <p>Toimenpiteet: nuorten osallistamisen jälkeen luettelo hankittavista kalusteista, pienkilpailutuksen tai puitesopimuksen kautta hankinta.</p> <p>Tilanne 10/2023: Kalustukset tilattu ja osittain saapuneet. Hankinnassa vielä osa kalusteista. KESKEN.</p>	25000€			Paula Mickelsson Johannes Vainio
Esteettömyyskartoitukset ja korjaukset	8031	Selvitetään esteettömyystarpeet ja tehdään niihin korjauksia.	<p>Tehdään suunnitelma toteuttavista kohteista 3/2023. Pyydetään tarjoukset kartoituksista ja korjauksista 4/2023. Tehdään hankinnat 5/2023. Käynnistetään toteutus 5/2023. Projekti kokonaan valmis 10/2023.</p> <p>Toimenpiteet: -Ruskotalon esteettömyyskartoitus, akuutit korjaukset ja suunnitelma korjauksista pääosin vuonna 2024 toteutettavaksi (10 000 euroa)</p>	70000€	40000€	30000€	Mikko Hulkkonen

		<p>-kirjastopalvelujen saavuttavuuden parantamiseksi: automaattioven ja omatoimipalvelun asennus Ruskotalon asiointipisteelle, opasteet, lainauskaapistot esteettömiksi korjattuihin toimitiloihin Maunun koululle ja kunnantalolle (45 000 euroa)</p> <p>-terveysaseman, kunnatalon, Ruskotalon inva-paikkojen kunnostus ja maalaus (5 000 euroa)</p> <p>-siirrettävät kulkurampit Ketosen torpalle ja Vahdon kirjastolle (10 000 euroa)</p> <p>-esteettömyyssuunnitelman viimeistely, työpanos esim. opiskelijatyönä tai ostopalveluna (ei investointikulu)</p> <p>Tilanne 10/2023: Esteettömyysiedot kerätty opiskelijatyönä ja syötetty esteettömyyssovellukseen. Ruskotalolle tehty esteettömyyskävely vanhus- ja vammaisneuvoston kanssa, minkä pohjalta sovittu tehtävät korjaukset muun remontin yhteydessä kesällä. Korjaukset tehty: mm. yläsisäänkäynnin luiskan levennys ja korjaus.</p> <p>Kirjaston saavutettavuusprojektissa: Sähkö- ja ip-pistokeasennukset valmistuneet, oviautomaatiikka asennettu, kalusteet saapuneet, kirja-automaattikaapista tarjouspyyntö (markkinavuoropuhelu päättynyt, 2+2 tarjoajaa), verkkovinkkausten suunnittelu alkanut, infonäyttöjen konfigurointi tehty, omatoimipalvelun säädöt ja käyttöönotto tehty, saavutettavuusmerkinnät. Kirjaston toimipiste joutuu väistymään Ruskotalolta remontin vuoksi kesäksi, muuttoa tehty. Kaikki kulut eivät vielä näy raporteissa. Kirjaston automaattikaapit tilattu, toimitus loka/marraskuussa, lasku toimituksen jälkeen. LÄHES VALMIS.</p>				
--	--	---	--	--	--	--